

प्रगति प्रतिवेदन

२०७५/७६ साल साउन महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०८११२

५. वार्षिक बजेट रु :- २९,९९,००,०००.००

२. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १५,७१,८६,०००.००

३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग

७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ११,५४,०७४.००

४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- ११,५४,०७४.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.४०	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा खरीद/ मु आब्जा)	बाँकी जग्गा खरिद तथा मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	परामर्शदाताबाट प्राप्त report review पछि गरिने।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा finishing को कार्य निरन्तर रहेको। -Guest Block तथा Staff Block को structure निर्माण कार्य सम्मको कार्य भएको।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने।	- Bridge निर्माण को लागि center pier को substructure मा cap हाल्ने सम्मको कार्य र left abutment को जग खन्ने कार्य भइरहेको छ।		

P. Pandey

प्रमुख निरीक्षक

पुनः

आयोजना प्रमुख

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.१४.५	सबस्टेशन / प्रसारण लाइन निर्माण (विद्युत गृह / सबस्टेशन निर्माण)		कन्सल्टेन्टबाट प्राप्त reportहरु review भइरहेको ।		
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	- EIA अन्तर्गत Public Hearing को लागि notice निकालिएको । -Draft design report प्राप्त भइ review को कार्य भइरहेको।		-कार्य प्रगती हासिल गर्न बारम्बार बैठक बसेको ।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	-Interim report प्राप्त भइ review गरि परामर्शदातालाई comments उपलब्ध गराइएको ।		छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।
८.८.३.८०	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	IEE को TOR स्वीकृत भएको ।		

यस चौमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : १० %

(ख) वित्तीय : १ %

आयोजना प्रमुख नाम :-

दस्तखत :-

मिति :-

Paudyal

इन्जिनियर

(सहस्र)

आयोजना प्रमुख