



दोस्रो चौमासिक प्रगति

बजेट फरम नं. ६.०४.०५
रा.यो.आ.(अम) फर.नं. २
पाना नं.१/ २

१. आव :- २०७२/०७३
२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुटवल जलविद्युत आयोजना
५. आयोजना / कार्यक्रम प्रमुखको नाम :- संजीव बराल
६. यस अवधिको बजेट रु :- १६,०५,५३,०००.००
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु १७,३०,९५,०००.००
(२) संस्था :-
(३) जनसहभागिता :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
(क) आन्तरिक
(ख) वैदेशिक
८. घातु आव. को हालसम्मको खर्च रकम र
९. कुल लागतमध्ये सुर्देखि यस अवधिसम्मको
१०. आयोजनाको सुर्देखि यस अवधि सम्मको
- रु २,२४,४०,९२१/- र १४.१९ %
(१) नेपाल सरकार
(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-
(३) जनसहभागिता :-
(१) ऋण :-
(२) अनुदान :-
रु ७,६२,८०,२४३/- र १७.६३%
रु ७,६२,८०,२४३/- र १७.६३%
३४.२३%

१२. सोधभर्ना स्थिति :-
क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :
ख) माग गरेको रकम:
ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

- (१) ऋण :- रु २५,९४,२९,०००.००
(२) अनुदान :-

(रकम रु.)

क्र.सं.	कार्यक्रम	पकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म बस आ.प.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित			परिमाण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	
(अ) पुँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमाहरू																			
१	जग्गा खरिद	रोपनी	११४.००	१३.४४	५८१.२८	४३.००	६.४५	२७८.८७	६१.००	७.६१	३२९.१४	२.००	१.३२	५७.१७	-	७.७७			
२	भवन निर्माण	प.श.	०.६०	१६.६५	७२०.००	०.००	०.०३	१.०१	०.२०	५.५५	२४०.००	०.००	४.१६	०.००		४.१९			निर्माण व्यवसायीद्वारा लाई सम्झौता गर्न पत्राचार गरिएको र सम्झौता भई निर्माण कार्य आरम्भ हुने क्रममा रहेको ।
३	फनिधर	वटा	७८.००	०.२६	११.०८	९.००	०.०६	२.८८	२०.००	०.०६	२.५९		०.०८	३.५८		०.१४			
५	मैसिन तथा औजार	वटा	३३.००	०.६८	३०.१०	४.००	०.०९	२.९८	१२.००	०.२२	१०.४८		०.०४	०.९०		०.१३			
६	सवारी साधन	वटा	१.००	०.०५	२.००	१.००	०.०५	१.९७								०.०५			
७	सार्वजनिक निर्माण	वटा	८.२८	२३.७४	१०२७.२४	१.२५	१.२१	३१.८८	१.४४	८.०२	३४७.९५		२.०१	०.६८	०.००	३.२२			पुल तथा पहुँच मार्गको PO मुल्यांकन गरी स्विक्तीको लागि SFD मा पठाइएको र वैकल्पिक पहुँच मार्ग, विद्यालय खानेपानी, सिंचाइ लगायतका सार्वजनिक निर्माण कार्यको सर्वे सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको ।
८	पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श	वटा	११.४३	३८.१३	१६५९.०१	१.०५	८.९८	१६८.७३	४.१८	१२.९२	५५८.५१		६.४६	११८.११	०.००	१५.४४			Detail Engineering Design को परामर्शदाताले आयोजनाबाट प्राप्त comment incorporate गरी inception study report बुझाउने क्रममा रहेको र माथिको बुटवल जलविद्युत आयोजनाकक विस्तृत इन्जिनियरीङ्ग अध्ययनको परामर्शदाताबाट Inception Report प्राप्त भएको ।

(Signature)
आयोजना प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधि सम्म वस		सुरक्षमा	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण		
१	सफ्टवेयर निर्माण र खरिद खर्च	वटा	३.००	०.०९	५.५०	१.००	१.००	०.६३	२.००	०.०६	३.००	१.००	०.०६	०.००	१.०६	
(क)	पुँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९२.९९	५०३५.२१		१७.८०	५८८.९५		१००.८२	३५.५५		१५९०.८७		३१.९६	
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																
१	अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	पटक	५५.००	०.१७	७.७०			०.००			३.००		०.००	०.००	०.००	
२	सौप्य विकास तथा जनचेतना तालिम	पटक	३३.००	०.२०	९.००			०.००		०.००	५.५०		०.००	०.००	०.००	
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			७८.००	१६.७०			०.००		०.०७	७.५०		०.००	०.००	०.००	
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (घ+ख)			९३.३६	५०५१.९१		१७.८०	५८८.९५		३५.५१	१५९८.३७		१५.१५	१८०.५५	३१.९६	
घ)	उपभोग खर्च				७५.६८			१३.२६			२५.५७			११.३५	०.००	
ङ)	कार्यालय सम्भालन खर्च				१९७.६५			३६.३१			८२.६९			३२.५८	०.००	
च)	कूल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				५३२१.२५			५३८.५१			१६०५.५३			२२५.३६		

वित्तीय प्रगति	३६.९४%	वित्तीय प्रगति	१३.९७%
भौतिक प्रगति	५६.३४%	भौतिक प्रगति	४०.९६%

हाल सम्मको वित्तीय प्रगति	१७.६४%
हाल सम्मको भौतिक प्रगति	३४.२३%

कैफियत

वित्तीय प्रगति कम हुनुको कारणहरू:

- विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययनको परामर्शदाताले आयोजनाबाट प्राप्त Comment Incorporate गरी Inception Report बुझाउने क्रममा रहेको, Field Investigation र Survey कार्य हुँदै गरेको तर USD portion mobilization advance नलगेको र payment को लागि JV US\$ Account नखोलेकोले कुनै पनि भुक्तानी हुन नसकेको साथै NRs. Portion को पनि विभिन्न कागजात पूरा रूपमा पेश नगरेकोले भुक्तानी हुन नसकेको कारणबाट वित्तीय प्रगति हुन नसकेको ।
- कार्यालय भवनको सम्पूर्ण खरिद प्रकृया सम्पन्न भएको र सम्झौताको लागि पत्राचार भई सम्झौता हुने क्रममा रहेको , सम्झौता भए पश्चात वित्तीय प्रगति हुने अवस्थामा रहेको ।
- कार्यालय भवन साथै पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यको SFD बाट स्विकृती दिला भएकोले कार्य प्रभावित भएको ।
- चालु आ.व २०७२/०७३ तराई/मधेश बन्द तथा नाकाबन्दीले गर्दा इन्धन आपूर्तिमा भएको असहज परिस्थितीले समेत कार्य प्रभावित भई प्रगति कम भएको।

(Signature)
आयोजना प्रमुख