



**दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन**

बजेट फा.नं.६.०४.०५  
रा.यो.आ.(अम) फा.न. २  
पाना नं.१/ २

१. आ.व :- २०७३/०७४  
२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२  
३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय  
४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना  
५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल  
६. यस अवधिको बजेट रु :- ११,४०,०४,८००.००  
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु १४,४४,६४,०००.०  
(२) संस्था :-  
(३) जनसहभागिता :-  
(ख) वैदेशिक ऋण :- रु २३,३७,४०,०००.००  
(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रातिशत :- रु ४,३७,००,०००.०० र ३८.३%
- (क) आन्तरिक (१) नेपाल रु ९८,१७,४५१.६८  
(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-  
(३) जनसहभागिता :-  
(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु ३,३८,५३,७५०.६२  
(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु ६,७२,६१,६३३.६८ र २०%  
९. कुल लागतमध्य सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रगति :- रु ६,७२,६१,६३३.६८ र २० %  
१०. आयोजनाको सुरुदेखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :- ३५%

१२. सोधभनाई स्थान्ति :-  
क) माग गर्नु पर्ने रकम रु : १२,३२,६२,०७८.००  
ख) माग गरेको रकम: रु ११,९४,३२,५५२.००  
ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम: रु ६,६०,६७,७३२.००

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११							१२	१३	१४	१५	
(अ) पँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																					
१	जग्गा खरिद	रोपनी	७२	८.५६	३२४.	१५	०.७९	३०.००	८.५	०.४५	०.	५१.	४.८६	१८४.०	०.२२	०.४१	१५.५	९	०.८६	थप अधिकरणको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको।	
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०.६	१५.८६	६००	०.२	५.२९	२००	०.२	५.२९	६१.६८	०.२	५.२९	२००.	०.२	४.०२	१५२.०६	०.२०००	९.३१	भवन निर्माण कार्य भइरहेको।	
३	फर्निचर	वटा	५८	०.२	७.५१	७	०.०९	३.१६	७	०.०९	१.१३	३१.	०.०८	२.८५	०.०८	६.२५	७	०.१७			
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०७	२.५	१	०.०७	२.५	०	०.०१	०.१६	०.००	०.००	०.००	०.००	१.८९	-	०.०१			
५	मसिन तथा ओजार	वटा	२०	०.१८	६.८२	१४	०.०९	३.३७	१४	०.१३	४.९२	६.	०.०९	३.४५	०.०९	१.३८	-	०.२२			
६	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि.) सम्म	प्र.श.	०.१५	०.७९	३०.	०.१५	०.७९	३०.	०.११	०.५५	-	०	०	०	०.७२	२७	-	१.२७			
७	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४५	२२.४७	८५०.	०.०७	३.३७	१२७.५	०.०५	२.४१	११८.३	०.०७	३.३७	१२७.५	०.०७	३.३६	१९८.६४	-	५.७७		
८	खानेपानी सर्भ , डिजाईन तथा निर्माण(खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण )	वटा	४	०.५३	२०	१.०	०.१३	५.०	०.१५	०.०२									०.०२		
९	Mastamandu देखि पावरहाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मी	१	०.५३	२०							०.५	०.२६	१०		०.०६			०.०६		Sealed Quotation को लागि सूचना

P. Pandey  
इन्जिनियर

२०७३/०७/०५  
कार्यलयका प्रमुख



संघीय सरकार  
संघीय मन्त्रालय  
विद्युत विकास विभाग  
विद्युत जलविद्युत आविष्कार  
कार्यक्रमको कार्यालय, काठमाडौं

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण		
१०	Surge tank देखि हात्तीकोट सम्म पहुच मार्ग सर्भेक्षण तथा निर्माण	कि.मी	१	०.५३	२०							०.५	०.२६	१०								
११	भगवती मा.वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.०	०.१६	६.०	०.१५	०.०२							०.०६		०.०८		Sealed Quotation को लागि सूचना	
१२	हात्तीकोट पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६							१	०.१६	६			०.०६		०.०६		ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य भइरहेको ।	
१३	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.०	०.१६	६.०	०.१५	०.०२							०.०६		०.०८			
१४	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	प्र.श.	१	०.४	१५	०.५	०.२	७.५	०.०८	०.०३		०.५	०.२	७.५			०.२०		०.२३			
१५	आयोजनाको लागि Lift Water Supply scheme	प्र.श.	१	०.५३	२०												०.१०		०.१		Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	
१६	ठाटी नि मा वि पूर्वाधार निर्माण सहयोग ।	वटा	१	०.२६	१०												०.०६		०.०६			
१७	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार)/ (अन्य) विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण	वटा	५	१.९८	७५	२.०	०.७९	३०.०				२	०.७९	३०			०.३		०.३			
१८	लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श (२० मे.वा.)	वटा	१	३४.३७	१३००	०.३	१५.६२	५९०.९	०.२०	१२.५०	१.५३	०.१५	९.३७	३५४.५४			४.००		१६.५		डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य	
१९	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.३	१.९८	७५	०.०२	०.१३	५.०	०.०२	०.०९७५		०.१०	०.६६	२५			०.२०		०.३			
२०	निर्माण सुपरभिजन परामर्श (विद्युत उत्पादन तथा प्रशारण लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श )	वटा	१	०.२६	१०														०.			
२१	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.४	२.४	९०.९१												१.५		१.५		डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको ।	

P. Pandey

इन्जिनियर

207/2111

आयोजना प्रमुख



नेपाल सरकार  
जनता समाजवादी पार्टी  
सिंहवजार, काठमाडौं  
पुँजीगत खर्च कार्यक्रमको आयोजना  
कार्यविधिसूची, काठमाडौं

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण		
२२	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत अन्य पूर्वोधार सम्बन्धी परामर्श इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	१	०.२६	१०							०.४०	०.११	४	०.६	६			०			
२३	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	पटक	१	०.२६	१०	०.०	०	०.०	०	०	०	०	०.१३	५	०.२०	०.१३	१.९९		०.१३			
२४	Community Support को लागि अन्य कार्यहरू सर्वेक्षण तथा	वटा	१	०.२६	१०							१	०.२३	१०					०			
२५	Project Accounting Software (सफ्टवेयर खरिद )	वटा	१	०.१३	५	१	०.१३	५	०.१५	०.०२						०.०५			०.०६		खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	
(क)	पुँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१३.२९	३५२९.७४		२७.८	१०५१.९४		२१.६	१८७.७१		२५.	९७९.८४		१५.४६	४१०.९१		२१.६४			

आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:

१	अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	पटक	४५	०.१६	५.८८		०.०५	१.९		०.०५०	०		०.०५	१.९		०.१४	५.४६		०	०.१९	
२	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम	पटक	३३	०.२८	१०.३५		०.१	३.५		०	०		०.१	३		०	०		०	०.००	
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा		७८	०.४४	१६.२३		०.१५	५.३५		०.०५	०		५			५			०.१९		
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			१४	३५४६		२८	१०५७		२१.७	१८७.७१		२५.	९८५.१९		४१६.३७		२१.८३			
घ)	उपभोग खर्च	जना/संख्या		१.९६	७३.३३		०.६९	२६.३४५		०.३६	१३.७७		०.६२	२४.०७		०.४५९८	१७.८५		०.८२		
ङ)	कार्यालय सञ्चालन खर्च			५.१३	१६२.८४			५६.४१३			३४.४२		१.६८	६३.१३		१.५	७७.९८		१.५०		
च)	कूल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१००.८२	३७८२.१४			११४०.०५			२३५.९			१०७२.३९		५१२.२		२४.१५			

भौतिक प्रगति ६१.८३१ %  
वित्तीय प्रगति २० %

*Plaudey*  
इन्जिनियर

207/511m.  
आयोजना प्रमुख