

प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन



७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु १,९८,३७,५४१.३८ र ११.६२%

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार रु ९७,२४,०५९.६५

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु १,०१,१३,४८१.७३

(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु १,९८,३७,५४१.३८ र ४%

बजेट फा.नं.६.०४.०५

रा.यो.आ.(अम्) फा.न. २

पाना नं.१/ २

९. सोधभनो स्थिति :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :-

ख) माग गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:


१. आ.व :- २०७४/७५
२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- श्याम किशोर यादव
६. यस अवधिको बजेट रु :- १७,०६,९०,०००.००
- (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु
 - (२) संस्था :-
 - (३) जनसहभागिता:-
- (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु
 - (२) अनुदान :-

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
(अ) पंजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	जग्गा खरिद	रोपनी	५०	२.६३	१३०.	०	०.००	०.००	०.०	०.	०.				थप अधिकरणको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको ।
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०.४	८.०६	४००	०.४	८.०६	४००	०.	०.	०.२१				
३	फर्निचर				११४.६१			१८.८६	०	०.१५	०.				
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०६	३.	१	०.०६	३.	१	०.०६	२.६२				
५	मसिन तथा औजार	वटा	२६	०.२८	९,४७	२०	०.०७	३.३८	०	०.	०.				
६	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.६	२२.८५	११३३.३३	०.३	६.०५	३००.	०.१०	२.०२	१.६६				केहि दिनको बर्षा, चाडपर्व तथा चुनावको कार्यक्रमले निर्माण कार्यमा असर परेको ।

Planday
इतिहास

आयोजना प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
७	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेशन निर्माण)	वटा	१.०	०.५	२५	१.०	०.	०.०							स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरिएको ।
८	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)	मी	०.८	१२.९	६४०	०.०५	३.२३	१६०.०	०.०९	०.६५					कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पछि गरिने।
९	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि)(प्रसारण लाईन तान्ने)	कि .मी	१.०	८.०६	४००	०.२०	०.८९	४०.०							कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पछि गरिने।
१०	मसानघाट(ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्टपौवा निर्माण (अन्य)(अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.०	०.१६	६.०	०.१५	०.०२					निर्माणको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान गरिएको ।
११	कालेपानी खानेपानी निर्माण, बाब्ला (००	कोठा	१	०.४	२०	०.५	०.२	१०.००	०.०८	०.०३					पुनः ६ महिना(चैत-१७,२०७४ सम्म)को लागि न्यादथप गरिएको ।
१२	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.५५	२६.२९	१३००	०.३	११.९९	५९०.९	०.१५	७.९५	१०९.९३				
१३	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि मि.)	वटा	०.८	०.६८	३४	०.४०	०.३२	१६.०	०.२५	०.२०					
१४	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.७	२.९८	१४७.९५	०.३०	०.९६	४७.७	०.१०	०.३२					
१५	बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय	पटक	०	१.१२	५६	०.१	०.	०.०	०.०५						
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			८६.८९	४४०९.२९		३१.८	१५९५.८७		१०.६	१०५.६९				
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२७८.८९		९७.७३	९७.७३			७७.८६				
(घ)	कूल जम्मा खर्च (क +ख)				४६८८.१			१६९३.६		१०.५९	१८३.५७				

भौतिक प्रगति ३३.२७९ %

P. Pandey
इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख