

दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व :- २०७४/७५
 २. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
 ३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
 ४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
 ५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- श्याम किशोर यादव
 ६. यस अवधिको बजेट रु :- १६,२७,५९,०००.००
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु
 (२) संस्था :-
 (३) जनसहभागिता :-
 (ख) वैदेशी (१) ऋण :- रु
 (२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार
 (२) स्थानीय निकाय / संस्था :-
 (३) जनसहभागिता :-
 (ख) वैदेशिक (१) ऋण :-
 (२) अनुदान :-
 ८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत : १२ %

- बजेट फा.नं.६०४०५
 रा.यो.आ.(अम्) फा.नं. २
 पाना नं.१/२
 ९. सोधभनो स्थिति :-
 क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :-
 ख) माग गरेको रकम :-
 ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम :-



(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२	१३	१४	१५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	जग्गा खरिद	रोपनी	५०	२.६३	१३०.	२५	१.३१	६५.००	०.०	०.	०.				थप अधिकरणको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको ।
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०	८.०६	४००.					४.	५८.९५				
३	कार्यालय भवनको फर्निचर(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कोठा	५०.	२.०२	१००	२०.	०.९१	४५		०.३					
३	फर्निचर				१४.६१			५.७५	०	०.	०.				
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०६	३.	०	०.	०.	०	०.	०.				
५	मसिन तथा औजार	वटा	२६	०.२८	९,४७	३	०.०४	२.०८	०	०.२	३.४५				
६	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.६	२२.८५	११३३.३३	०.४	८.०६	४००.		३.					काममा ढिलाई भएको भन्दै मिति:२०७४/११/२८ गते गोरखापत्र दैनिक मा सूचना प्रकाशन गरिएको ।
७	सबस्टेसन को लागि पहुँच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेसन निर्माण)	वटा	१.०	०.५	२५	१.०	०.	०.०							स्थानीयवासीसंग छलफल भइरहेको ।

P. Pandey
इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
८	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)	मी	०.८	१२.९	६४०	०.१५	४.०३	२००.०				१.			निर्माणको लागि tender document तयार
९	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि)(प्रसारण लाईन तान्ने)	कि .मी	१.०	८.०६	४००	०.३०	४.०३	२००				१.			कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report र Design Report प्राप्त भइ review को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
१०	मसानघाट(ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्टपौवा निर्माण (अन्य)(अन्य)	कोठा	१	०.१६	६							०.१६			निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।
११	कालेपानी खानेपानी निर्माण, बाब्ला (co	कोठा	१	०.४	२०							०.४०			
१२	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.५५	२६.२१	१३००	०.१५	७.१५	३५४.५				५.५०	४७.३८		पुनः ६ महिना(चैत-१७,२०७४ सम्म)को लागि म्यादथप गरिएको ।
१३	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.८	०.६८	३४	०.४०	०.३५	१७.६				०.३५			TOR स्वीकृतको क्रममा रहेको ।
१४	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.७	२.९८	१४७.९५	०.४०	२.०२	१००.२				१.००			छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।
१५	बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय	पटक	०	१.१२	५६							०.५०			लागत अनुमान र tor स्वीकृत भएको ।
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			८८.९१	४४०९.२९		२७.९	१३९०.२०				१७.४	१०९.७८		
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२७८.८१		९७.७३								
च)	कूल जम्मा खर्च (क +ख)				४६८८.१										
									भारित प्रगति	६२.४०१ %					



P. Pandey
इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख