



प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व :- २०७६/७७
 २. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
 ३. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
 ४. कार्यक्रम / आयोजनाका नाम :- बुढागंगा जलाबद्धयुत आयोजना
 ५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल
 ६. यस अवाधका बजेट रु :- ५,०८,०००,००
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु
 (२) संस्था :-
 (३) जनसहभागिता :-
 (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु
 (२) अनुदान :-

७. यस अवाधका खच रकम र प्रतिशत :-
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सर रु ६१,९१,३०३.०० र १२%
 (२) स्थानीय निकाय / संस्था :-
 (३) जनसहभागिता :-
 (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु
 (२) अनुदान :-
 ८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु: ६१,९१,३०३.०० र ०.४%

बजेट फा.नं.६.०४.०५
 रा.यो.आ.(अमू) फा.न. २
 पाना नं.१/ २
 ९. साधभना स्थित :-
 क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :-
 ख) माग गरेको रकम :-
 ग) प्राप्त हुन बाका रकम :-

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	Office Building, camp House & others Facilities (भवन निर्माण)	रोपनी	१	०.७४	१५०.	०.००	०.३९	८०.००	१.०	०.१	०.००		०.१		
२	Land Scaping & Protection Work (Site Office Building) (भवन निर्माण)	प्र.श.	१.०	०.१२	२५.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		०.		
३	Substations जग्गाको लागि fencing (भवन निर्माण)	प्र.श.	१	०.१	२०.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		०.		
४	Transmission line को जग्गा खरीद (जग्गा खरीद)	र. मी.	३००	०.०७	१५.	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००		०.		
५	Adit Tunnel पहुँच मार्ग (जग्गा खरीद)	प्र.श.	१.०	०.०१	२.	०.०	०.	०.	०.	०.००	०.००		०.		
६	मोटरसाइकल/स्कूटर (साइकल प्रयोजन) (सवारी साधन)		२.०	०.०२	५.	०.०	०.	०.	०.	०.	०.००		०.		

Prady
इन्जिनियर

सूर्य प्रसाद रिजाल
आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
७	प्रिन्टर Duplex (कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	वटा	२.०	०.	०.४	२.०	०.	०.४	०.००	०.	०.००		०.		
८	Internet line Connection including pole and wire at Site को कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र, उपकरण तथा मेशीन औजार)	प्र.श.	१.०	०.०५	९.६	१.०	०.०५	१०.	०.००	०.	०.००		०.		
९	पुल तथा पहुँच मार्ग	कि.मि	१.०	३.९४	८००.	०.०	१.४८	३००.	०.००	०.८	०.००		०.८		
१०	Power House Access Road (0+765) Maintainance & Protectin Work	मि	१.०	०.१	२०	०.०	०.	०.०		०.०५	०.००		०.०५		
११	Access Road Bioengineering Works	व. मी.	१.०	०.१२	२५	०.०	०.	०.०		०.	०.००		०.		
१२	Mobilization of Civil and Hydromechanical Works(lot-1) (विद्युत गृह/सबस्टेशन/प्रसारण लाईन निर्माण)	वटा	१	७३.९२	१५०००.	०	०.००	०.००		०.	०.००		०.		
१३	Mobilization of Electromechanical Works(lot-1) (विद्युत गृह/सबस्टेशन/प्रसारण लाईन निर्माण)	वटा	१	१४.२९	२९००.	०	०.००	०.००		०.	०.००		०.		
१४	बढीगंगाको(२०मे वा) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन	वटा	१	२.९६	६००	०.०	०.	०.०		०.००	०.००		०.		वातावरणीय अध्ययन EIA स्वीकृत हुन बाकी
१५	प्रसारण लाईनको वातावरणीय अध्ययन IEE	कि.मि	१.०	०.९९	२००.००	०.००	०.	०.०		०.१०	०.००		०.१		
१६	जुगाडा बढीगंगा (२०.१६ मे वा) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्श	कि.मि	१.०	०.७४	१५०.००	०.००	०.	०.००		०.००	०.००		०.		Inception रिपोर्ट स्वीकृत भएको
१६	सुपरभिजन परामर्श ढरंमोवाण	कि.मि	१.०	०.९९	२००.००	०.००	०.	०.०		०.५०	०.००		०.५		EOI जारी गरि मूल्यांकन भइरहेको
१७	प्रसारण लाईनको वातावरणीय अध्ययन IEE (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्श		१.०	०.११	२३.००	०.००	०.	०.०		०.००	०.००		०.		

Prady
इन्जिनियर



अध्यक्ष
आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
१८	प्रसारण लाईन चुरे क्षेत्रमा परेको EIA अध्ययनको लागि थप परामर्श सेवा (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्श)		१.०	०.०५	९.६०	०.००	०.	०.०		०.००	०.००		०.		
१९	कार्यालयको लागि फर्निचर (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		१	०.१	२२.५	०.००	०.०४	८.०		०.०२	०.००		०.०२		
२०	रिभलबिग कुर्सी (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		१०	०.०	३.	०.००	०.	०.०		०.००	०.००		०.		
२१	अफिस टेबुल (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		५	०.०	१.५	०.००	०.	०.०		०.००	०.००		०.		
२२	स्टिल यांक (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		१०	०.०	१.	०.००	०.	०.०		०.००	०.००		०.		
२३	कार्पेट (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		४००	०.१	१६.	२००.००	०.०४	८.०		०.००	०.००		०.		
२४	पर्दा (कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		३००	०.०	६.	३००.००	०.०३	६.०		०.००	०.००		०.		
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९९.५६	२०१२२.४		२.०३	४१२.४०		१.६					
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			१.३८	२८७.००		०.४३	९५.६३		०.२८	६१.९१				
च)	कूल जम्मा खर्च (क +ख)			१००.९४	२०४०९.४		२.५	५०८.०३		१.८३	६१.९१				
									भारित प्रगति	७४.३ %					

Plady
इन्जिनियर



27/11/21
आयोजना प्रमुख