



दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व :- २०७६/७७
 २. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
 ३. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
 ४. कार्यक्रम / आयोजनाका नाम :- बुढागंगा जलाबद्धयुत आयोजना
 ५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- सुर्य प्रसाद रिजाल
 ६. यस अबाधका बजेट रु :- ११,२२,८१,०००.००
- (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-
- (२) संस्था :-
- (३) जनसहभागिता :-
- (ख) वैदेशी (१) ऋण :-
- (२) अनुदान :-

७. यस अबाधका खर्च रकम र प्राप्तिशत :-

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार रु ३,२१,२५,६३७.०० र २९ %

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु ३,८३,१९,०४०.०० र २ %

बजेट फा.नं.१.०४.०५
रा.यो.आ.(अम्) फा.न. २
पाना नं.१/२
९. साधभना स्थिति :-
क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :
ख) माग गरेको रकम:
ग) प्राप्त हुन बाकि रकम:

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
														४	
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	Office Building, Camp House & Others Facilities(भवन निर्माण)	रोपनी	१	०.७४	१५०.	०	०.३४	७०.००	०.०	०.	०.	०.	०.	१४	१५
२	Land Scaping & Protection Work (Site Office Building)(भवन	प्र.श.	१.०	०.१२	२५.	४.०	०.०५	१०.		०.०५		०.०५			NCB आवहान गरि मुल्यांकन सम्मको कार्य भएको
३	Substations जग्गाको लागि fencing(भवन निर्माण)	प्र.श.	१	०.१	२०.	१.०	०.१	२०.००				०.			
४	Transmission line को जग्गा खरीद(जग्गा खरिद)	र. मी.	३००	०.०७	१५.	०.०	०.	०.००				०.			
५	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा खरिद)	प्र.श.	१.०	०.०१	२.	१.०	०.०१	२.				०.			

इन्जिनियर

अध्यक्ष

अध्यक्ष

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
६	मोटरसाइकल /स्कुटर (साइट प्रयोजन) (सवारी साधन)		२.०	०.०२	५.	०.०	०.०२	५.	०	०.०२	४.९८		०.०२		
७	प्रिन्टर Duplex(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	वटा	२.०	०.	०.४	५.०	०.	०.	०				०.		
८	Internet line Connection including pole and wire at Site Office(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	प्र.श.	१.०	०.०५	९.६	०.०	०.	०.४	०				०.		
९	पुल तथा पहुंच मार्ग(सडक पुल)	कि.मि	१.०	३.९४	८००	०.०	१.४८	३००.०		१.२	७२		१.२		
१०	Power House Access Road (0+765) Maintainance & Protection Work(सडक पुल)	मि	१.०	०.१	२०	०.०	०.	०.०	०.००	०.	०		०.		ठेक्का सम्झौता भइ कार्य सुरु भएको
११	Access Road Bioengineering Works (निर्माण) (सडक पुल)	व. मी.	१.०	०.१२	२५	०.०	०.	०.०	०.००	०.	०		०.		ठेक्का सम्झौता भइ कार्य सुरु भएको
१२	Mobilization of Civil and Hydromechanical Works (Lot- 1)(विद्युत गृह /सबस्टेशन/प्रसारण लाईन	वटा	१	७३.९२	१५०००.	०	०.००	०.००	०.०	०.	०		०.		
१३	Mobilization of Electromechanical Works (Lot-1)(विद्युत गृह /सबस्टेशन/प्रसारण लाईन	वटा	१.००	१४.२९	२९००	०.०	०.	०.०	०.००	०.००	०		०.		

इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख


क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्भ यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
१४	बुढीगंगाको(२० मे.वा) विस्तृत ईन्जिनियरिंग डिजाईन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	वटा	१	२.९६	६००	१.००	२.९६	६००.००	०.००	२.८०	१०८		२.८		
१५	जुगाडा बुढीगंगाको(२०.१६ मे.वा) विस्तृत ईन्जिनियरिंग डिजाईन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	वटा	१.०	०.७४	१५०.००	०.०	०.	०.०	०.००	०.००	०.००		०.		
१६	सुपरभिजन परामर्श(२०मे.वा.)लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	कि.मि	१.०	०.९९	२००.००	०.००	०.	०.००	०.००	०.००	०		०.		
१७	प्रसारण लाईनको वातावरणीय अध्ययन IEE(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	कि.मि	१.०	०.११	२३.००	०.००	०.	०.०	०.००	०.००	०		०.		
१८	प्रसारण लाईन चुरे क्षेत्रमा परेकोले EIA अध्ययनको लागि थप परामर्श सेवा(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)		०.१	९.६	०.००	०.००	०.	०.०	०.००	०.००	०		०.		
१९	कार्यालयको लागि फर्निचर(कार्यालयको लागि रिभलिभइंग		०.१	२२.५	०.००	०.	०.०४	८.००	०.००	०.०४	०		०.०४		खरिद सम्झौता भइ
२०	कुर्सी(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		०.०	३.	०.००	१०.००	०.०१	३.०	०.०१				०.०१		कार्य सुरु भएको

ईन्जिनियर

आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित			
२१	अफिस टेबुल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		०.०	१.५	०.००	५.००	०.०१	१.५		०.०१			०.०१			
२२	स्टिल र्याक(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		०.०	१.	०.००	१०.००	०.	१.०		०.००			०.			
२३	कार्पेट(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		०.१	१६.	२००.००	२००.००	०.०४	८.०		०.०४			०.०४			
२४	पर्दा(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)		०.०	६.	३००.००	०.००	०.	०.०		०.००			०.			
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको			९८.२८	१९९४५.४		५.१	१०२८.९०		४.०६	१८४.७५		४.१७			
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा															
च)	कूल जम्मा खर्च (क +ख)			९८.२८	१९९४५.४		५.१	१०२८.९		४.०६	१८४.७५					
									भारित प्रगति	८०.४ %						


इन्जिनियर



आयोजना प्रमुख