

  
 नेपाल सरकार  
 ऊर्जा मन्त्रालय  
 नेपाल सरकार  
 ऊर्जा मन्त्रालय  
 विद्युत विकास विभाग  
 बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना  
 मासिक प्रगति विवरण

मन्त्रालय/निकायको नाम: विद्युत विकास विभाग

२०७२ साल आश्विन महिना

आयोजनाको नाम: बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

अ.	मासिक रुपमा सम्पन्न भएका मुख्य-मुख्य कामको विवरण			
क.	परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण भएको			
	सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व. को यो महिना सम्मको उपलब्धि	गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा)
१.	जग्गा अधिग्रहण			
ख.	परिमाण खुलाउन नसकिने कामको विवरण			
१.	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १७९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा हाल सम्म (रु १०,१७,११,५४९) वितरण गरिसकेको र बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम (रु २,४२,४२,०००) वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।			
२.	कार्यलय भवन तथा क्याम्प साईटको बोलपत्र मुल्यांकन गरि छनौट निमाण व्यवसायीलाई Letter of Intent issued गरिएको ।			
३.	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) को Alignment र Earthwork सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई Gabion तथा अन्य संरचना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न हुने क्रममा रहेको ।			
४.	पुल तथा पहुँच मार्गको Pre-qualification मा एउटा मात्र प्रस्तावदाता Pre-qualify भएकोले प्रयाप्त प्रतिस्पर्धा नहुने देखिएकोले उक्त प्रकृया रद्द गरि नयां Pre-qualification प्रकृयाको लागि स्विकृतिको क्रममा रहेको ।			

  
  
 नेपाल सरकार  
 ऊर्जा मन्त्रालय  
 विद्युत विकास विभाग  
 बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना  
 कालिकास्थान, काठमाण्डौ  
  
 आयोजना प्रमुख

५.	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको लागि परामर्शदाता (स्मेक-उदय जेभी) ले अध्ययन कार्य शुरु गरेको । वर्तमान ईन्धन संकटको कारण देखाउँदै परामर्शदाताबाट <b>Force Majeure</b> को पत्र दर्ता गराएको ।
६.	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२ मे. वा.) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग डिजाइन कार्यको लागि परामर्शदाताले अध्ययन कार्य शुरु गरेको ।

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*  
आयोजना प्रमुख