



विद्युत विकास विभाग

बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

मासिक प्रगति विवरण

मन्त्रालय/निकायको नाम: विद्युत विकास विभाग

२०७२ साल भाद्र महिना

आयोजनाको नाम: बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

अ.	मासिक रुपमा सम्पन्न भएका मुख्य-मुख्य कामको विवरण			
क.	परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण भएको			
	सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व. को यो महिना सम्मको उपलब्धि	गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा)
१.	जग्गा अधिग्रहण			
ख.	परिमाण खुलाउन नसकिने कामको विवरण			
१.	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १३६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको र बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।			
२.	कार्यलय भवन तथा क्याम्प साईटको Draft Bidding Document SFD बाट मिति २०७२/०५/०२ मा स्विकृत गरी मिति २०७२/०५/०३ मा बोलपत्र आब्हान गरिएको र बोलपत्र दर्ता गर्ने अन्तिम मिति २०७२/०६/०२ सम्म रहेको ।			
३.	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) को Alignment र Earthwork सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइ Gabion तथा अन्य संरचना सम्बन्धी कार्य भइ रहेको ।			
४.	पुल तथा पहुँच मार्गको Pre-qualification मुल्यांकनको क्रममा रहेको ।			
५.	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको लागि छनौट भएको परामर्शदाता (स्मेक-उदय जेभी) संग सम्झौता भई Mobilization रकम भुक्तानी गरि परामर्शदाताबाट अध्ययन कार्य शुरु भएको ।			

2072

आयोजना प्रमुख



आ.	कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएको मुख्य-मुख्य समस्या मुद्दाहरु
१.	कुवेत र साउदी फण्डबाट सम्पूर्ण कार्यको लागि सहमति लिनु पर्ने भएको र सहमति प्राप्त गर्न ढिलाइ हुने गरेको ।
इ	समस्या समाधान गर्न गरिएको
१.	ऋण दाताहरूसंग लगातार समन्वय गरी प्रकृया छिटो गर्ने प्रयत्न गरिएको ।

२०७५

[Handwritten Signature]
 कार्यकारी निर्देशक

