

मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना / कार्यक्रम)

२०७२ साल फाल्गुन महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ४३,२५,२४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- १६,०५,५३,०००।-
७. यस महिनसम्मको खर्च रकम रु :- ७,६२,८०,२४३।-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरु				
१. जग्गा खरिद	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने १५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको । बाँकी जग्गाको जग्गाधनीहरु विदेश गएको र केही जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा सम्बन्धीत व्यक्तिको नाममा नआइसकेकोले बाँकी जग्गा प्राप्ती गर्न निवेदन प्राप्त नभएको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १९४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको ।	
२. कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माण	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माणको बोलपत्र SFD बाट स्वीकृत भएको र निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको ।	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माणको बोलपत्र विभागबाट स्वीकृति भएको र Concurrence को लागि SFD लाई पठाईएको ।	

नेपाल सरकार
उर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
काठमाडौं

०१/१२

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
३. विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण प्रकृत्यामा रहने ।	Retaining Structure हरुको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको ।	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण कार्यको Retaining Structure हरुको निर्माण कार्य भई रहेको ।	
४. पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त PQ Document हरु मुल्यांकन गरी Concurrence को लागि विभाग र SFD लाई पठाईएको , बोलपत्रको सुचना निकाल्ने तयारीमा रहेको ।	निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त PQ Document हरु मुल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको ।	
५. विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताले आयोजनाबाट तयार पारिएको Comment incorporate गरी Inception Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	Inception report Review का लागि Review Panel गठन गरी Review Panel द्वारा field Visit गरी Comment प्राप्त भएको र आयोजनाबाट Comment तयार पारिएको ।	
६. माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्य शुरु गरिने ।	Inception report Review गर्ने क्रममा रहेको र Review Panel गठन गरीएको ।	परामर्शदाताबाट Inception Report प्राप्त भएको ।	

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ५६.३४%

(ख) वित्तीय : ३६.९४%

१०. आयोजनामा देखिएको समस्या र समाधानका उपायहरु



(Handwritten signature)

क्र. स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायहरुबाट सहयोग आवश्यक भएमा सोको विवरण
१.			

आयोजना प्रमुख नाम :- संजीव वराल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-



२४/५