

मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना / कार्यक्रम)

२०७२ साल कार्तिक महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :-रु ४३,२५,२४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु:- १४,७७,६८,०००।-
७. यस महिनसम्मको खर्च रकम रु :- ५,३८,४१,३२३।-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र. स.	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
१	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	बाँकी जग्गाको जग्गाधनीहरु विदेश गएको र केही जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा सम्बन्धीत व्यक्तिको नाममा नआइसकेले बाँकी जग्गा प्राप्ती गर्न निवेदन प्राप्त नभएको।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १७९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको।	
२	निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने।	SFD बाट No Objection प्राप्त भइसकेको, Letter of Intent issued गरिसकेको र विभागबाट बोलपत्र स्वीकृतिको क्रममा रहेको।	कार्यलय भवन तथा क्याम्प साईटको बोलपत्र मुल्यांकन गरी छनौट निर्माण व्यवसायलाई Letter of Intent issued गरिसकेको।	
३	विद्युत गृह पहाँच मार्ग (०+७६५) निर्माण प्रकृयामा रहने।	Retaining Structure हरुको निर्माण कार्य भई रहेको। चाड पर्वले गर्दा यस महिनामा काम कम भएको।	विद्युत गृह पहाँच मार्ग (०+७६५) को Alignment र Earthwork सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइ Gabion तथा अन्य संरचना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको।	
४	बोलपत्र आव्हान गर्ने।	पहिलो पटकको PQ प्रक्रिया रद्द भएकोले PQ सम्बन्धी पुनः सुचना प्रकाशन गर्न तयारीमा रहेको।	पुल तथा पहाँच मार्गको Pre-qualification पुनः सुचनाको लागि SFD र विभागबाट स्वीकृत लिएको।	



५	परामर्शदातासंग समझौता गरी कार्य शुरू गरिने ।	परामर्शदाताले विद्यमान संकटको कारणले कार्य गर्न ढिलाई गरेकोमा परामर्शदातासँग बैठक गरी कार्य सुरु गर्न छलफल गरेको र परामर्शदाताको National Expert हरुले Field Visit गरी gauge installation कार्य गरेको । कार्यालय स्थापना र सवारी साधन खरिद प्रकृया शुरू भएको ।	विस्तृत इन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यको लागि छनौट भएको परामर्शदाता (स्मेक-उदय जेभी) संग समझौता भई Mobilization रकम भुक्तानी गरि परामर्शदाताबाट अध्ययन कार्य शुरू भएको ।
६	परामर्शदातासंग समझौता भई अध्ययन कार्य शुरू गरिने ।	परामर्शदाताको Expert हरुले Field Visit गरी gauge installation कार्य गरेको ।	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको समझौता भई अध्ययन कार्य शुरू गर्न तयारीमा रहेको ।

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक :

(ख) वित्तीय :

१०. आयोजनामा देखिएको समस्या र समाधानका उपायहरु :-

क्र. स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायहरुबाट सहयोग आवश्यक भएमा सोको विवरण
१.	नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव भएकोले परामर्शदाताबाट कार्य गर्न ढिलाई भएको साथै Force Majeure सम्बन्धी पत्राचार भएको ।	उक्त समस्यालाई आयोजनाबाट सम्बोधन गर्न पटक पटक छलफल भएको र परामर्शदातालाई अध्ययन कार्य गर्न लगाइएको ।	

आयोजना प्रमुख नाम :- संजीव वराल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

