

# मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम

( विशेष अनुगमन गरिने आयोजना / कार्यक्रम )

२०७२ साल मंसिर महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२ ५. वार्षिक बजेट रु :-रु ४३,२५,२४,०००।-
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय ६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु:- १६,०५,५३,०००।-
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग ७. यस महिनसम्मको खर्च रकम रु :- ५,४४,९८,९४४.२४।-
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र. स.	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
१.	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	बाँकी जग्गाको जग्गाधनीहरु विदेश गएको र केही जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा सम्बन्धीत व्यक्तिको नाममा नआइसकेकोले बाँकी जग्गा प्राप्ती गर्न निवेदन प्राप्त नभएको।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १७९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको।	
२.	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माणको कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने।	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माणको SFD बाट No Objection प्राप्त भइसकेको, Letter of Intent issued गरिसकेको र विभागबाट बोलपत्र स्वीकृतिको क्रममा रहेको।	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माणको SFD बाट No Objection प्राप्त भइसकेको, Letter of Intent issued गरिसकिएको र विभागबाट बोलपत्र स्वीकृतिको क्रममा रहेको।	
३.	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण प्रकृत्यामा रहने।	Retaining Structure हरुको निर्माण कार्यलाइ निरन्तरता दिइएको।	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण कार्यको Retaining Structure हरुको निर्माण कार्य भई रहेको।	
४.	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माणको बोलपत्र आव्हान गर्ने।	PQ सम्बन्धी सुचना प्रकाशन गरीएको र निर्माण व्यवसायीबाट PQ Document खरिद गर्ने र बुझाउने क्रम जारी रहेको।	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माणको पहिलो पटकको PQ प्रकृत्या रद्द भएकोले PQ सम्बन्धी पुनः सुचना प्रकाशन गर्ने तयारीमा रहेको।	

मेरा



१२/१२/२०७२

५.	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताको Expert हरुले Field Visit गरी inception report बुझाउने क्रममा रहेको ।	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदाताले विद्यमान संकटको कारणले कार्य गर्न ढिलाई गरेकोमा परामर्शदातासँग बैठक गरी कार्य सुरु गर्न छलफल गरिएको र परामर्शदाताको National Expert हरुले Field Visit गरी gauge installation कार्य गरेको । कार्यालय स्थापना र सवारी साधन खरिद प्रकृया शुरु भएको ।
६.	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताले Field Visit गरी inception report बुझाउने क्रममा रहेको ।	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको लागि परामर्शदाताको Expert हरुले Field Visit गरी gauge installation कार्य गरेको ।
७.	मेशिनरी औजार	कार्यालयलाई आवश्यक मेशिनरी औजार खरिद गरी भुक्तानीको क्रममा रहेको ।	मेशिनरी औजारको कुल विनियोजित बजेट मध्य कार्यालयलाई आवश्यक मेशिनरी औजारको लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृत गरीएको ।
८.	फर्निचर तथा फिक्चर्स	कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचर खरिद गरी भुक्तानीको क्रममा रहेको ।	फर्निचर तथा फिक्चर्सको कुल विनियोजित बजेट मध्य कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचरको लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृत गरीएको ।
९.	सफ्टवेयर खरीद	Inventory and Accounting software installation गरिएको ।	Inventory and Accounting software खरिदको लागि TOR र लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गरीएको ।

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ५६.३४%

(ख) वित्तीय : ३६.९४%

१०. आयोजनामा देखिएको समस्या र समाधानका उपायहरु :-

मे



Handwritten signature.

क्र. स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायहरुबाट सहयोग आवश्यक भएमा सोको विवरण
१.			

आयोजना प्रमुख नाम :- संजीव वराल

दस्तखत :-

*[Handwritten signature]*  
मिति :- २०७२/०९/०८

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-



*[Handwritten signature]*