

मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना / कार्यक्रम)

२०७२ साल पौष महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
 २. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
 ३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
 ४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
 ५. वार्षिक बजेट रु :- ४३,२५,२४,०००।-
 ६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु:- १६,०५,५३,०००।-
 ७. यस महिनसम्मको खर्च रकम रु :- ६,६६,३६,१४६.४६।-
 ८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरु				
१. जग्गा खरिद	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने १५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको । बाँकी जग्गाको जग्गाधनीहरु विदेश गएको र केही जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा सम्बन्धीत व्यक्तिको नाममा नआइसकेकोले बाँकी जग्गा प्राप्ती गर्न निवेदन प्राप्त नभएको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १९४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको ।	
२. कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माण	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माणको contract Agreement को लागि छनौट निर्माण व्यवसाय संग Negotiation गरिएको र स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको ।	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माणको contract Agreement को लागि छनौट निर्माण व्यवसाय संग Negotiation गरिएको । contract Agreement गरी कार्य अघि बढाउने प्रक्रियामा रहेको ।	

२०७२

(Signature)

आयोजना प्रमुख



३. विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण प्रकृत्यामा रहने ।	Retaining Structure हरुको निर्माण कार्यलाइ निरन्तरता दिइएको ।	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण कार्यको Retaining Structure हरुको निर्माण कार्य भई रहेको ।
४. पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गर्ने ।	निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त PQ Document हरु मुल्यांकन समितिद्वारा मुल्यांकनको क्रममा रहेको ।	निर्माण व्यवसायीबाट प्राप्त PQ Document हरु मुल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको ।
५. विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताबाट Inception report प्राप्त भएको र Inception report Review गर्ने क्रममा रहेको ।	कार्यालय स्थापना र सवारी साधन खरिद प्रकृत्या शुरु भएको । परामर्शदाताबाट प्राप्त भएको Inception report को Review गर्ने क्रममा रहेको ।
६. माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताले Field Visit गरी inception report बुझाउने क्रममा रहेको । Contract Agreement अनुसार inception report बुझाउन ढिलाई गरेकोले समयमै बुझाउन पत्राचार भएको ।	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको लागि परामर्शदाताको Expert हरुले Field Visit गरी gauge installation कार्य गरेको ।
७. मेशिनरी औजार	कार्यालयलाई आवश्यक मेशिनरी औजार खरिद गर्ने ।	कार्यालयलाई आवश्यक मेशिनरी औजार खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।	मेशिनरी औजारको कुल विनियोजित बजेट मध्य कार्यालयलाई आवश्यक मेशिनरी औजारको स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृतको क्रममा रहेको ।

222

(Signature)

नेपाल सरकार
ऊर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
कालिकास्थान, काठमाडौं

८. फर्निचर तथा फिक्चर्स	कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचर तथा फिक्चर्स खरिद गर्ने ।	कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचर खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।	फर्निचर तथा फिक्चर्सको कुल विनियोजित बजेट मध्य कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचरको स्पेशिफिकेशन र लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृत क्रममा रहेको ।
९. सफ्टवेयर खरीद	सफ्टवेयर खरीद गर्ने	Inventory and Accounting software installation को अन्तिम चरणमा रहेको ।	Inventory and Accounting software सम्झौता गरी दुईवटा छुटाछुटे Firm ले कार्य गरीरहेको ।

९. गत चौमासिकसम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ५६.३४% (ख) वित्तीय : ३६.९४%

१०. आयोजनामा देखिएको समस्या र समाधानका उपायहरु :-

क्र. स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायहरुबाट सहयोग आवश्यक भएमा सोको विवरण
१.			

आयोजना प्रमुख नाम :- संजीव वराल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

(Signature)



१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

(Signature)