



मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम

(विशेष अनुगमन गरिने आयोजना / कार्यक्रम)

२०७३ साल वैशाख महिना

- बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
- मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
- विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
- आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
- आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
- वार्षिक बजेट रु :- ४३,२५,२४,०००/-
- यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- १६,०५,५३,०००/-
- यस महिनासम्मको खर्च रकम रु :- १०,९७,५१,०६७/-

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरू	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू				
१. जग्गा खरिद	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १८३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको । बाँकी जग्गाको जग्गाधनीहरू विदेश गएको र केही जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा सम्बन्धीत व्यक्तिको नाममा नआइसकेकोले बाँकी जग्गा प्राप्ती गर्न निवेदन प्राप्त नभएको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १७९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको ।	
२. कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माण	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	कार्यालय भवनको निर्माणको लागि Levelling को कार्य सम्पन्न भई निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको ।	निर्माण व्यवसायीसंग सम्झौता गरी निर्माण कार्य शुरु भएको ।	
३. विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण प्रकृत्यामा रहने ।	Retaining Structure हरूको निर्माण कार्यलाइ निरन्तरता दिइएको ।	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण कार्यको Retaining Structure हरूको निर्माण कार्य भई रहेको ।	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
शाखा अधिकृत
विद्युत विकास विभाग
बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
कालिकास्थान, काठमाण्डौ



कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
४. पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	Prequalified Contractor हरूबाट बोलपत्र प्राप्त गरी, बोलपत्र मुल्यांकनको क्रममा रहेको ।	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यको लागि Prequalified Contractor हरूको लागी बोलपत्रको सुचना राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको ।	
५. विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताले आयोजनाबाट तयार पारिएको Comment incorporate गरी Inception Report को electronic copy र hard copy बुझाइएको ।	परामर्शदाताले आयोजनाबाट तयार पारिएको Comment incorporate गरी Inception Report को electronic copy बुझाइएको र hard copy बुझाउने क्रममा रहेको ।	
६. माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताले आयोजनाबाट तयार पारिएको Comment incorporate गरी Inception Report बुझाइएको ।	Inception report Review गर्ने क्रममा रहेको र Review Panel गठन गरी comments दिई एको र परामर्शदाताले comments incorporate गरी पेश गर्ने क्रममा रहेको ।	

९. हाल सम्मको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ४८ %

(ख) वित्तीय : २५.३६ %

४/५


शाखा अधिकृत

