

  
**प्रगति प्रतिवेदन**  
 नेपाल सरकार  
 जल विभाग  
 काठमाडौं  
 २०७३ / ०७४ साल भाद्र महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,४०,०४,८००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- १७,७३,१८९।-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरु					
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गा मध्य १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अघिल्लो महिना मा वितरण गरिसकिएको मध्य यस महिनामा करिब ८.५ रोपनी जग्गा को जग्गा धनी पूर्जा आयोजना को नाममा प्राप्त गरिएको ।	
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	Foundation and Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को Earthwork excavation को कार्य सम्पन्न भई Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको।	

P. Pandey

सिपर

२०७३/११/१७

आयोजना प्रमुख



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि सम्म )	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-	-	वर्षा को कारणले काम हुन नसकेको ।
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यको लागि SFD बाट Concurrence प्राप्त गरीएको । ठेक्का स्वीकृति भैसकेको र ठेक्का सम्झौता गर्न ठेक्का स्वीकृति भएको पत्र जारी भएको ।	
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भ , डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण )	खानेपानी सर्भ , डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	

*Pradaya*  
इन्जिनियर

*Pradaya*  
आयोजना प्रमुख

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.६.४२.१६	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य )	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार )/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	-	
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	लागत अनुमान तथा EOI Document स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको ।	-	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	-Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - ESIA अन्तर्गत TOR तथा SCOPING को लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको ।	

Poudyal

१२/११/२०२०  
आचार्य ज्ञान प्रमुख

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भैरहेको ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	
८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा ) प्रारम्भिक आध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिइने ।	लागत अनुमान तथा TOR तयार भइ स्वीकृत गर्ने क्रममा रहेको । ।	-	

गत महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : १५ %

(ख) वित्तीय : १.५ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

*P. Pandey*

नेपाल

*सूर्य प्रसाद रिजाल*  
०७/३/१८

आयोजना प्रमुख