



## प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ /०७४ साल चैत महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००/-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- १५,१४,७०,५००/-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ७,५०,५०,९१३.८२/-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-ढुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारवाही भइरहेको ।	-ढुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- Substation को जग्गा प्राप्ति को लागि सूचना टाँस गरिएको। - प्रारम्भिक report तयार भइरहेको ।	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	घर ,गोठ ,घट्ट तथा छुट जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको ।	-	
८.१.१.२४	Transmission line को Tower को जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- प्रारम्भिक report तयार भइरहेको ।	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।
८.२.२.६	Office Building, Camp	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ	-कार्यालय भवनमा प्लास्टर को कार्य भइरहेको।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान	

P. Pandey

आयोजना प्रमुख

इन्जिनियर

क्र.सं.	बर्दीपाना योजना कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	गरी अघि बढाईने ।	- चौकिदार पोष्टमा plaster को कार्य भइरहेको ।	सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको । -पहुँच मार्ग कार्य सम्पन्न भएको ।	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि सम्म )	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-ठेक्का अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्न अन्तिम अवस्थामा पुगेको ।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	- Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकी <b>Leveling</b> तथा <b>Gabion</b> हाल्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । - Bridge निर्माण को लागि Right bank मा Abutment को लागि जगमा soling, pcc तथा reinforcement erection को कार्य भइरहेको ।	-बाटो तथा पुल निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भ डिजाईन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण )	खानेपानी सर्भ , डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	

*Paudyal*  
 आयोजना प्रमुख

*J*  
 आयोजना प्रमुख

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.४२.७	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	<b>Sealed Quotations</b> प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको	मिति: २०७३/११/२७ मा <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	<b>Sealed Quotations</b> प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको	मिति: २०७३/११/२७ मा <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१४	हात्तीकोट स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )	भगवती मा .वि स्कूल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.४२.१६	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण (अन्य )	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार )/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	-सिचाई सम्बन्धी कार्यको <b>Sealed Quotations</b> प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा । - Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण कार्य भइरहेको ।	Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण को ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	मिति: २०७३/११/२७ मा <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।

  
 प्रदीप



आयोजना प्रमुख

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.४२.१८	ठाँटी निम्न मा.वि को स्कूल पूर्वाधार सहयोग (भवन तथा अन्य )	ठाँटी निम्न मा.वि को लागि पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	- सम्झौता गर्ने क्रममा ।	- RFP Documents प्राप्त भइ प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन को कार्य सम्पन्न गरिएको ।	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	- Hydrological Study अन्तर्गत Discharge measurement को कार्य भएको । -Geophysical Investigation Field कार्य को रिपोर्ट प्राप्त भएको । - Drilling प्लान प्राप्त भइ team field मा परिचालन गर्ने क्रममा । -Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route allignment सर्वेक्षण गर्न Desk Study Report प्राप्त भइ Field मा सर्वेक्षण को	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।

क्र .सं.	क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			कार्य भइरहेको । अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइरहेको ।		
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत त आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको । -Geophysical Investigation को field कार्य सम्पन्न भइ Report प्राप्त गर्ने क्रममा ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा ) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तर दिईने ।	-Pre-Feasibility study निरन्तर रहेको । -Geological field survey सम्पन्न भएको । -Gauge Station install गरिएको ।	Inception Report प्राप्त भइ स्वीकृत भइसकेको ।	

गत महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ४५ %

(ख) वित्तीय : २० %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत :- 

मिति :- २०६८/१/१५

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

**आयोजना प्रमुख**

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

 