



## प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ /०७४ साल फागुन महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००/-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,२७,३८,७००/-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ८,६५,८८,८८१.००/-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-दुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	-दुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- Transmission Line को Substation को अवस्थिति यकिन गर्ने कार्य सम्पन्न भइ जग्गा अधिग्रहणको कार्य सुरु भएको ।	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।		-ऐलानी जग्गामा रहेको भौतिक संरचना (घर,घट्ट ) आदि को मूल्यांकन भएको ।	
८.१.१.२४	Transmission line को Tower को जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।
८.२.२.६	Office Building,	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको	-कार्यालय भवनको Ground floor मा	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को	

  
 आयोजना प्रमुख P. Pandey  
 नियर

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	floor soling तथा pcc को कार्य सम्पन्न भइ प्लास्टर को कार्य भइरहेको । - चौकिदार पोष्टमा floor soling,pcc तथा plaster को कार्य भइरहेको । -पाहुना घर निर्माण कार्य को Upper Tie Beam को निर्माण कार्य सम्पन्न भइ पिल्लर cast गर्ने कार्य सम्पन्न भइ गारो लगाउने कार्य भइरहेको । -कर्मचारी भवनको layout को कार्य सम्पन्न भइ जग निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।	दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको । -पहुँच मार्ग कार्य सम्पन्न भएको ।	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म )	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-ठेक्का अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्न अन्तिम अवस्थामा पुगेको ।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	- Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकी Levelling तथा Gabion हाल्ने कार्य भइरहेको । - Bridge निर्माण को	-बाटो तथा पुल निर्माण कार्य भइरहेको ।	

W. Paudyal  
आयोजना प्रमुख  
इन्जिनियर

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			लागि Right bank मा Abutment को लागि जग निर्माण कार्य भइरहेको ।		
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण )	खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.७	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।		मिति: २०७३/११/२७ मा <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।		मिति: २०७३/११/२७ मा <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१४	हात्तीकोट स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )	भगवती मा .वि स्कूल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	<b>Sealed Quotations</b> प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	<b>Sealed Quotations</b> प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	

  
 P. Pandey  
 इन्जिनियर



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.४२.१६	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण (अन्य )	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	<b>Sealed Quotations</b> प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार )/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	-सिचाई सम्बन्धी कार्यको खरिद प्रकृया सुरु गरि <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको । - Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण को ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण को ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	मिति: २०७३/११/२७ मा <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१८	ठाँटी निम्न मा.वि को स्कूल पूर्वाधार सहयोग (भवन तथा अन्य )	ठाँटी निम्न मा.वि को लागि पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि <b>Sealed Quotation</b> को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	- RFP Documents प्राप्त भइ प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन को कार्य सम्पन्न गरिएको ।	- RFP जारी गरिएको ।	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियर	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र	- <b>Hydrological Study</b> अन्तर्गत	Field Investigation को	


  
 Pradyumna Prasad  
 इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	रिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	<b>PMF(Probable Maximum Flood)</b> रिपोर्ट प्राप्त भएको । <b>-Geophysical Investigation Field</b> को कार्य को रिपोर्ट प्राप्त भएको । - Drilling को प्लान प्राप्त भइ team field मा परिचालन गर्ने क्रममा । <b>-Transmission line</b> को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route allignment सर्वेक्षण गर्न Desk Study Report प्राप्त भइ <b>Field</b> मा सर्वेक्षण को कार्य भइरहेको । - अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइरहेको ।	कार्य निरन्तर रहेको।	
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	

  
 प्रद्य  
 इन्जिनियर



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिईने ।	Inception Report प्राप्त भई स्वीकृत भइसकेको ।	परामर्शदातासंग कार्य सम्झौता गरिएको ।	

गत महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ५० % (ख) वित्तीय : २३ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

*Surya Prasad Rijal*  
आयोजना प्रमुख

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

*P. Pandey*  
इन्जिनियर