


# मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम

( विशेष अनुसन्धान / कार्यक्रम )



१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ४३,२५,२४,०००/-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ४३,२५,२४,०००/-
७. यस महिनसम्मको खर्च रकम रु :- ११,९०,२५,५५०/-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरु				
१. जग्गा खरिद	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको । बाँकी जग्गाको जग्गाधनीहरु विदेश गएको र केही जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा सम्बन्धीत व्यक्तिको नाममा नआइसकेकोले बाँकी जग्गा प्राप्ती गर्न निवेदन प्राप्त नभएको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १८३ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको ।	
२. कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईट निर्माण	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको ।	कार्यालय भवनको निर्माणको लागि Levelling कार्य सम्पन्न भई निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको।	

*(Handwritten signature)*  
 कार्यालय प्रमुख



कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
३. विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	Retaining Structure र Side Drain को निर्माण कार्यलाइ निरन्तरता दिइएको ।	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) निर्माण कार्यको Retaining Structure हरुको निर्माण कार्य भई रहेको ।	
४. पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यको बोलपत्र मुल्यांकन गरी Concurrence को लागि SFD मा पठाईएको ।	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यको Prequalified Contractor हरुबाट बोल प्राप्त गरी, बोलपत्र मुल्यांकनको क्रममा रहेको ।	
५. विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	परामर्शदाताले आयोजनाबाट तयार पारिएको Comment incorporate गरी Inception Report को electronic copy बुझाएको र hard copy बुझाएको ।	
६. माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्य शुरु गरिने ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	परामर्शदाताद्वारा आयोजनाबाट प्राप्त Comments incorporate गरी Inception Report बुझाएको ।	

९. गत महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ४८ % (ख) वित्तीय : २८%

१०. आयोजनामा देखिएको समस्या र समाधानका उपायहरु :-

*23/01/2023*  
आयोजना प्रमुख



क्र. स.	प्रमुख समस्याहरु	समाधानार्थ अपनाइएका उपायहरु	अन्य निकायहरुबाट सहयोग आवश्यक भएमा सोको विवरण
१.			

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

*23/11/17*

मिति :- ०६/१३/१७

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

*आयोजना प्रमुख*

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-