


प्रगति प्रतिवेदन
 मन्त्रालय
 विकास विभाग
 जलविद्युत आयोजना
 कार्यालय, काठमाडौं महिना
 २०७३ / ०७४

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,२७,३८,७००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ६,४०,०६,२८०.६।-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-ढुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	जग्गा प्राप्ति को लागि विवरण लिने कार्य भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- Transmission Line को Substation को अवस्थिति यकिन गर्ने कार्य भएको ।	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-ऐलानी जग्गामा रहेको भौतिक संरचना (घर,घट्ट) आदि को मूल्यांकन भएको ।	-	
८.१.१.२४	Transmission line को Tower को जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.२.२.६	Office Building, Camp	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ	-कार्यालय भवनको दोस्रो तल्लाको ढलान सम्पन्न भइ	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान	

Paudyal
इन्जिनियर

अ. ग. शर्मा
अध्यक्ष

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वित्तियक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	गरी अघि बढाईने ।	<p>Ground floor मा floor soling को कार्य भइरहेको ।</p> <p>- चौकिदार पोष्ट को ढलान सम्म को कार्य भइरहेको ।</p> <p>-पाहुना घर निर्माण कार्य को Upper Tie Beam को निर्माण कार्य सम्पन्न भइ पिल्लर cast गर्ने कार्य सम्पन्न भइ गारो लगाउने कार्य भइरहेको ।</p> <p>-कर्मचारी भवनको layout को कार्य सम्पन्न भइ जग निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।</p>	<p>सम्मको निर्माण कार्य भएको ।</p> <p>-अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।</p> <p>-पहुँच मार्ग कार्य सम्पन्न भएको ।</p>	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म)	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-ठेक्का अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्न अन्तिम अवस्थामा पुगेको ।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	<p>- Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकी Levelling को कार्य भइ रहेको ।</p> <p>- Surge tank र Power house जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको ।</p>	-बाटो तथा पुल निर्माण कार्य भइरहेको ।	



नेपाल सरकार
उर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
वाष्पिक उद्योग
अनुसारको
महिनाको कार्यलक्ष्य

क्र .सं.	कार्यक्रम क्रियाकलाप	योजना यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			- Bridge निर्माण को लागि Right bank मा Abutment को लागि जग निर्माण कार्य भइरहेको ।		
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भ , डिजाईन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	खानेपानी सर्भ , डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।			पूर्व तयारी योजना परिवर्तन गर्नु परेकोले पुन काम गर्नुपर्ने ।
८.६.४२.१४	हात्तीकोट स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	Sealed Quotations प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	Sealed Quotations प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	मिति: २०७३/०९/२३ मा Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१६	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	Sealed Quotations प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	- मिति: २०७३/१०/२६ मा Sealed Quotation
८.६.४२.१९	Community Support को	Community Support को कार्यहरु	Sealed Quotations प्राप्त गरि	Community Support को	स्वीकृति गरिएको सूचना प्रकाशन

Plaudy
इन्जिनियर

संयोजक प्रमुख



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	सोचना अनुसन्धान तथा प्रविधिको महाविद्यालयको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार)/ (अन्य)	अगाडि बढाइने ।	,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण को लागि Sealed Quotation को सूचना प्रकाशन गरिएको ।	भएको । - सिंचाई सम्बन्धी कार्यको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भएको ।
८.६.४२.१८	ठाँटी निम्न मा.वि को स्कूल पूर्वाधार सहयोग (भवन तथा अन्य)	ठाँटी निम्न मा.वि को लागि पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	Sealed Quotations प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	- RFP Documents प्राप्त भइ प्राविधिक मूल्यांकन को कार्य सम्पन्न गरिएको ।	- RFP जारी गरिएको ।	मिति २०७३/०९/१९ मा RFP जारी गरिएको ।
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	- Hydrological Study अन्तर्गत PMF(Probable Maximum Flood) रिपोर्ट प्राप्त भएको । - Geophysical Investigation Field को कार्य भएको । -Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route allignment सर्वेक्षण गर्न Desk Study	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।

P. Pandey
इन्जिनियर

प्रमुख
आयोजना प्रमुख



नेपाल सरकार
उर्जा मन्त्रालय
विद्युत विकास विभाग
कानून, जलविद्युत, कानून
कालिकास्थान, काठमाडौं

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			Report प्राप्त भइ Field मा सर्वेक्षण को कार्य भइरहेको । - अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइरहेको ।		
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार गर्दा समेत सन्तोष जनक प्रगति नभएको ।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिईने ।	Inception Report प्राप्त भइ स्वीकृत भइसकेको ।	परामर्शदातासंग कार्य सम्झौता गरिएको ।	

गत महिनासम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ४० %

(ख) वित्तीय : १७ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

206/1111
आयोजना प्रमुख

मिति :- २०७३/११/१२

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको6

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

Paudyal
इन्जिनियर