



प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ /०७४ साल मंसिर महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,२७,३८,७००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ३,९९,६९,२५२.९।-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-दुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	आयोजनाको पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्य भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको । आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गा मध्य १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अघिल्लो महिना सम्म वितरण गरिसकिएको मध्य यस महिनामा करिब ८.५ रोपनी जग्गा को जग्गा धनी पूजा आयोजना को नाममा प्राप्त गरिएको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।

Paudyal
इन्जिनियर

अध्यक्ष
अध्यक्ष



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.१.१.२४	Transmission line को Tower को जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को पहिलो ढलान कार्य सम्पन्न भएको । -Guard house निर्माण कार्य को ढलान सम्मको कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सम्पन्न भइ Tie Beam राक्ने कार्य भइरहेको।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को पहिलो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म)	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-Side Drain निर्माण कार्य सम्बन्धी काम भइरहेको। -बाकी रहेको Gabion राख्ने तथा cutting filling को कार्य भइरहेको ।	-	
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ	-प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint	प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint	- बाधस्थल जाने पहुँच सडकको ३००

Plaudley
नियन्त्रक

२३/११/२०२०
नियन्त्रक



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	निर्माण (सडक पुल)	गरी अघि बढाईने ।	Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको । -साइट क्याम्प स्थापना भएको । -साइटमा प्रोटेक्सनको लागि तारजाली बुन्ने कार्य भइ रहेको । - Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकिएको ।	Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।	मि. पछी सामुदायिक वन परेकोले उक्त कार्य अगाडि बढाउन समस्या परेको ।
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	-
८.६.४२.१६	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	-

Paudyal
इन्जिनियर

२३/११/२०१७
जारी गरिएको छ



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार)/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	स्थानीय समुदायसंग बैठक गरी प्राथमिकतमा परेका कार्यहरुको खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	-
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	-EOI Evaluation को कार्य सम्पन्न भएको । - RFP जारी गर्ने मूल्यांकनका आधारहरु स्वीकृत भएको ।	-EOI Evaluation को कार्य भइरहेको ।	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - Geophysical Investigation Plan को लागि सर्वे समुह परिचालन गरिएको । - EIA को लागि TOR तयारी भइरहेको -नियमित रुपमा Hydrology and Meteorology को data collection भइरहेको । - Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route allignment सर्वेक्षण	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - ESIA अन्तर्गत TOR तथा SCOPING को लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।

P. Pandey
इन्जिनियर

23/11/20
सहायक प्रमुख



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			गर्न Desk Study कार्य भइरहेको ।		
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत त आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भैरहेको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिइने ।	प्रस्ताव स्वीकृत गर्न आशय पत्र जारी भएको ।	खरिद प्रकृया सुरु भइसकेको ।	

गत महिनासम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ३० %

(ख) वित्तीय : १०.५७ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

मिति :- २०७३/०८/२०

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको ६

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

Paudyal

इन्जिनियर