


प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ / ०७४ साल पुस महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,२७,३८,७००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ५,७१,२८,५२८.९ ।-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-ढुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	जग्गा प्राप्ति को लागि विवरण लिने कार्य भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- Transmission Line को Substation को जग्गा खरिद गर्न प्रारम्भिक योजना तयार भइरहेको ।	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पश्चात गरिने।
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	
८.१.१.२४	Transmission line को Tower को जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-	-	कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पचात गरिने।
८.२.२.६	Office Building, Camp	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ	-कार्यालय भवनको दोस्रो तल्लाको ढलान सम्पन्न भइसकेको ।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को पहिलो ढलान	

Paudyal
इन्जिनियर

21
आयोजना प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	गरी अघि बढाईने ।	- चौकिदार पोष्ट को ढलान सम्म को कार्य भइरहेको । -पाहुना घर निर्माण कार्य को Upper Tie Beam को निर्माण कार्य सम्पन्न भइ पिल्लर cast गर्ने कार्य सम्पन्न भइ गारो लगाउने कार्य भइरहेको । -कर्मचारी भवनको Land Levelling तथा जग निर्माण कार्य भइरहेको ।	सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको । -पहुँच मार्ग कार्य सम्पन्न भएको ।	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म)	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-Side Drain निर्माण कार्य सम्बन्धी काम भइरहेको। -बाकी रहेको Gabion राख्ने तथा cutting filling को कार्य भइरहेको ।	-	
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	-साइटमा प्रोटेक्सनको लागि तारजाली बुन्ने कार्य भइ रहेको । - Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकिएको । - Surge tank र Power house जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको । - Bridge निर्माण को	प्राबिधिकहरु साइटमा परिचालन भई Joint Survey सम्बन्धी कार्य भइरहेको । -साइट क्याम्प स्थापना भएको ।	- बाधस्थल जाने पहुँच सडकको ३०० मि. पछि सामुदायिक वन परेकोले उक्त कार्य अगाडि बढाउन समस्या परेको । - सर्ज ट्यांक जाने बाटो खन्ने स्थानीयहरुले अवरोध गर्न सुरु गरेको ।

Pradip
इन्जिनियर

Am
संयुक्त विकास कार्यक्रम



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			लागि Right bank मा Abutment को लागि जग निर्माण कार्य भइरहेको ।		
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे ,डिजाईन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	खानेपानी सर्भे , डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।			पूर्व तयारी योजना परिवर्तन गर्नु परेकोले पुन कम गर्नुपर्ने ।
८.६.४२.१४	हात्तीकोट स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।		
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	
८.६.४२.१६	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	मिति: २०७३/०९/२३ मा Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार)/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाईने ।	Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण को लागि Sealed Quotation को सूचना	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	- सिचाई सम्बन्धी कार्यको डिजाइन तथा लागत अनुमान तयार भएको ।

Paudyal
सिचनियर

मि.
सिचनियर



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			प्रकाशन गरिएको ।		
८.६.४२.१८	ठाँटी निम्न मा.वि को स्कूल पूर्वाधार सहयोग (भवन तथा अन्य)	ठाँटी निम्न मा.वि को लागि पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	- RFP जारी गरिएको ।	- EOI Evaluation को कार्य सम्पन्न भएको ।	मिति २०७३/०९/१९ मा RFP जारी गरिएको ।
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	अध्ययन तथा- डिजाइनकार्यलाइ निरन्तरता दिइएको । - Geophysical Investigation को कार्य site मा सम्पन्न भइ report प्राप्त हुने प्रकृत्यामा । - EIA को लागि Scoping रिपोर्ट प्राप्त हुने प्रकृत्यामा। - Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route allignment सर्वेक्षण गर्न Desk Study Report प्राप्त भइ सर्वेक्षण को लागि	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।

Plauday
इलाहाबाद

Im
इलाहाबाद



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			Field मा परिचालन गर्ने क्रममा ।		
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भैरहेको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार गर्दा समेत सन्तोष जनक प्रगति नभएको ।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तरता दिईने ।	प्राप्त आशय पत्रहरुको मूल्यांकन कार्य सम्पन्न भई परामर्शदाता संग कार्य सम्झौता गरिएको ।	खरिद प्रकृया सुरु भइसकेको।	

गत महिनासम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ४० %

(ख) वित्तीय : १५.१ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

Prasady

इन्जिनियर

2075/11/2
06/31/97

आयोजना प्रमुख