

  
 नेपाल सरकार  
**प्रगति प्रतिवेदन**  
 जलविद्युत विकास विभाग  
 काठमाडौं

२०७३ /०७४ साल श्रावण महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- ११,४०,०४,८००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ८,९६,८१२।-
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरु					
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गा मध्य १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अधिल्लो महिना मा वितरण गरिसकिएको मध्य यस महिनामा करिब ८.५ रोपनी जग्गा को जग्गा धनी पूर्जा आयोजना को नाममा प्राप्त गरिएको ।	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको । बाँकी जग्गाको जग्गाधनीहरु विदेश गएको र केही जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा सम्बन्धीत व्यक्तिको नाममा नआइसकेकोले बाँकी जग्गा प्राप्ती गर्न निवेदन प्राप्त नभएको ।	
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को Earthwork excavation को कार्य सम्पन्न भई Retaining Wall सम्बन्धी काम भइरहेको।	कार्यालय भवन निर्माण कार्य को Earthwork excavation को कार्य सम्पन्न भई Retaining Wall र Foundation को काम भइरहेको ।	

*Poudyal*

*207/511m*

जलविद्युत विकास विभाग



नेपाल सरकार

विद्युत कार्यालय  
काठमाडौं

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.२.२	पहँच मार्ग निर्माण (७६५ मि सम्म)	विद्युत गृह पहँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।		विद्युत गृह पहँच मार्ग (०+७६५) निर्माण कार्यको Retaining Structure हरुको निर्माण कार्य भई रहेको ।	वर्षा को कारणले काम हुन नसकेको ।
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	ठेक्का सम्झौता गरिएको।	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्यको लागि SFD बाट Concurrence प्राप्त गरीएको । ठेक्का स्वीकृति भैसकेको र ठेक्का सम्झौता गर्न ठेक्का स्वीकृति भएको पत्र जारी भएको ।	
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	- Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - ESIA अन्तर्गत TOR तथा SCOPING को लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएको ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	

Paudyal

2071/11/11



नेपाल सरकार  
ऊर्जा मन्त्रालय  
विद्युत विकास विभाग  
जलविद्युत विकास योजना  
कैलिकान्ठ, काठमाडौं

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययनको सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाइ निरन्तरता दिइने ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation भैरहेको ।	परामर्शदाताद्वारा Field Investigation Report बुझाउने क्रममा रहेको ।	

गत महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ८ %

(ख) वित्तीय : ०.२४ %

आयोजना प्रमुख नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

*Surya Prasad Rijal*  
१९२  
आयोजना प्रमुख

१.

२.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

*P. Pandey*