

# प्रगति प्रतिवेदन

२०७३  
जल विद्युत विकास विभाग  
बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना  
कालिकास्थान, काठमाण्डौ महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- १५,१४,७०,५००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- १५,५३,२२,२२१.१८।-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- बाधस्थल क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा रकम वितरण हुने क्रममा ।	- बाधस्थल तथा जलाशय क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- डोटी Substation क्षेत्रको लागि ५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण हुने क्रममा ।		
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।			घर ,गोठ ,घट्ट तथा छुट जग्गाको मुआब्जा . वितरण भएको ।
८.१.१.२४	Transmission line को Tower को जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- प्रारम्भिक report तयार भइरहेको ।		कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भए पछि गरिने।

*Plowder*  
आयोजना प्रमुख

*[Signature]*  
आयोजना प्रमुख



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको कार्य	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा प्लास्टर को कार्य सम्पन्न भएको । - Guest Block को lintel सम्मको कार्य भएको ।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म )	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-ठेक्का अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न भएको।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	- Bridge निर्माण को लागि Right bank को Abutment को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	-बाटो तथा पुल निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.७	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	

*P. Pandey*

*Ju*



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलयको अगुवा यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.४२.१४	हात्तीकोट स्कूल पूर्वाधार निर्माण	भगवती मा .वि स्कूल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१६	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण (अन्य )	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१७	आयोजनाको लागि Lift Water Supply Scheme	आयोजनाको लागि Lift Water Supply Scheme निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार )/ (अन्य)	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	-सिचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको । - Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण कार्य निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण कार्य भइरहेको ।	Lugadi Khola Irrigation कार्य ठेकदारले समयमा सम्पन्न नगरेको ।
८.६.४२.१८	ठाँटी निम्न मा.वि को स्कूल पूर्वाधार सहयोग (भवन तथा अन्य )	ठाँटी निम्न मा.वि को लागि पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।	

*P. Pandey*  
उपनिर्देशक

*[Signature]*  
आवधिकार प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	गत महिनासम्म भएका कार्यहरू	कैफियत
८.८.३.२	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने।	- IEE अध्ययन कार्य निरन्तर रहेको।	- Inception Report स्वीकृत भएको।
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग समझौता गरी कार्यलाई निरन्तरता दिइने।	- Drilling को कार्य भइरहेको। - EIA अन्तर्गत Scoping तथा TOR रिपोर्ट प्राप्त भइ स्वीकृत को क्रममा। - Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइरहेको।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको। - छ महिनाको लागि संझौताको म्याद थप गरिएको।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको परामर्शदातासंग समझौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको। -Geophysical Investigation को field कार्य सम्पन्न भइ Report प्राप्त भएको। - Drilling कार्यको लागि plan प्राप्त भएको।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। - कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको। - म्याद थपको लागि प्रकृया अगाडी बढाइएको।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तर दिइने।	-Pre-Feasibility study सम्पन्न भएको।	-Pre-Feasibility study निरन्तर रहेको।

P. Pandey  
इन्जिनियर

इन्जिनियर



यस महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ६० %

(ख) वित्तीय : ४१.०६ %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत :-

मिति :- २०६४/३/३०

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

आयोजना प्रमुख

१.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

P. Pandey

इन्जिनियर