



प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ /०७४ साल वैशाख महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- १५,१४,७०,५००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ७,७९,६८,००२।-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	-दुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही भइरहेको ।	-दुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको ।	प्रकृया पुरा गरी जग्गा धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने कार्य भइ रहेको ।
८.१.१.९	Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- Substation को जग्गा प्राप्त को लागि सूचना टाँस गरिएको। - प्रारम्भिक report प्राप्त भएको ।	-- Substation को जग्गा प्राप्त को लागि सूचना टाँस गरिएको। - प्रारम्भिक report तयार भइरहेको ।	
८.१.२.१	घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।			घर ,गोठ ,घट्ट तथा छुट जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको ।
८.१.१.२४	Transmission line को Tower को जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	- प्रारम्भिक report तयार भइरहेको ।		कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भए पछि गरिने।
८.२.२.६	Office Building,	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको	-कार्यालय भवनमा प्लास्टर को कार्य	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को	

Paudyal

इन्जिनियर



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	भइरहेको। - चौकिदार पोष्टमा plaster को कार्य भइरहेको ।	दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको । -पहुँच मार्ग कार्य सम्पन्न भएको ।	
८.६.२.२	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म)	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।	-ठेक्का अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्न अन्तिम अवस्थामा पुगेको ।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	- Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकी Leveling तथा Gabion हाल्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । - Bridge निर्माण को लागि Right bank मा Abutment को लागि जगमा pcc, reinforcement erection,concreting को कार्य भइरहेको ।	-बाटो तथा पुल निर्माण कार्य भइरहेको ।	
८.६.१६.२	खानेपानी सर्भे ,डिजाईन तथा निर्माण(खाने पानी तथा सरसफाई संरचना	खानेपानी सर्भे , डिजाईन तथा निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।	खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।	स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद पूर्वका तयारी कार्य भइरहेको ।	

P. Pandey

J

इन्जिनियर

आयोजना प्र

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	निर्माण)				
८.६.४२.७	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।	Sealed Quotations प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	
८.६.४२.१२	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।	Sealed Quotations प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	मिति: २०७३/११/२७ मा Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१४	हात्तीकोट स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	भगवती मा .वि स्कूल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.४२.१५	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.४२.१६	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	
८.६.४२.१७	आयोजनाको लागि Lift Water Supply Scheme	आयोजनाको लागि Lift Water Supply Scheme निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।	Sealed Quotations प्राप्त गरि ,मूल्यांकनको कार्य सम्पन्न भइ ठेक्का सम्झौता गर्ने क्रममा ।	
८.६.४२.१९	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य	Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।	-सिचाई सम्बन्धी कार्यको ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।	Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र	मिति: २०७३/११/२७ मा Sealed Quotation को लागि सूचना

P. Prudley
इन्जिनियर

8
आयोजना प्रमुख



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	पूर्वाधार)/ (अन्य)		। - Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण कार्य भइरहेको ।	पर्खाल निर्माण को ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु भएको ।	प्रकाशन गरिएको ।
८.६.४२.१८	ठाँटी निम्न मा.वि को स्कूल पूर्वाधार सहयोग (भवन तथा अन्य)	ठाँटी निम्न मा.वि को लागि पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	खरिद प्रकृया सुरु गरि Sealed Quotation को लागि सूचना प्रकाशन गरिएको ।	
८.८.३.२	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि .)	सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।	- Inception Report प्राप्त भएको ।		
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।	- Hydrological Study अन्तर्गत Discharge measurement को कार्य भएको । - Drilling को कार्य भइरहेको । -Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route alignment सर्वेक्षण को कार्य भइरहेको । अध्ययन तथा डिजाईन कार्य भइरहेको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक वैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको । - छ महिनाको लागि संझौताको म्याद थप गरिएको ।

P. Pandey

इन्जिनियर

इन्जिनियर


क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनको परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिईने ।	-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको । -Geophysical Investigation को field कार्य सम्पन्न भइ Report प्राप्त भएको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।
८.८.३.५२	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	Pre-Feasibility study लाई निरन्तर दिईने ।	-Pre-Feasibility study निरन्तर रहेको । -Geological field survey सम्पन्न भएको । - Hydrological Study अन्तर्गत Discharge measurement को कार्य भएको । Discharge	Inception Report प्राप्त भइ स्वीकृत भइसकेको ।	

गत महिनासम्मको प्रगति (प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ४५ %

(ख) वित्तीय : २९ %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत :- 

मिति :- ०६/०८/२०१९

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-



इन्जिनियर