


प्रगति फाउण्डेसन
 जल विद्युत विकास विभाग
 बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
 काठमाडौं, नेपाल
 २०७४/०७

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ४९,६०,१४,०००.००
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- १७,०६,९०,०००.००
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- १,५१,७४,६१९.३८

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	जलाशय जग्गाको लागि स्थानीयसंग वार्ता भइरहेको ।	जलाशय जग्गाको लागि स्थानीयसंग वार्ता भइरहेको ।	
८.१.१.९	Transmission line को Tower को लागि जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।			कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भए पछि गरिने।
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने ।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा finishing को कार्य निरन्तर रहेको । -अन्य भवनहरुको निर्माण कार्य भइरहेको ।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।	

P. Pandey
 सहायक प्रमुख





क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यो महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने ।		- Bridge निर्माण को लागि Right bank को Abutment को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	-वर्षाको कारणले काम हुन नसकेको ।
८.६.१३.७	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग (विद्युत गृह सबस्टेशन निर्माण)	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग निर्माण अगाडि बढाउने ।	स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरिएको ।		
८.६.१३.११	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)				कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पछि गरिने।
८.६.१४.५	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि)(प्रसारण लाईन तान्ने)				कन्सल्टेन्टबाट Report प्राप्त भए पछि गरिने।
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाइ निरन्तरता दिइने ।	- Drilling को कार्य भइरहेको । - EIA अन्तर्गत Scoping तथा TOR जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बाट स्वीकृतको क्रममा । -Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि विस्तृत अध्ययन तथा डिजाइन कार्य को report परामर्शदाताबाट प्राप्त	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	

Handwritten signature: Prady
प्रद्य

Handwritten signature



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक योजना अनुसार यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			भएको ।		
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग को कार्य निरन्तर रहेको।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	
८.८.३.७२	बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरानीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्स	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग कार्य अघि बढाउने ।			खरिद सम्बन्धमा प्रारम्भिक तयारी भइ रहेको ।
८.८.३.८०	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	- IEE अध्ययन कार्य निरन्तर रहेको ।	- Inception Report स्वीकृत भएको ।	
८.८.३.९१	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्स)	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।			- वर्षाको कारणले स्थलगत सर्वेक्षण हुन नसकेको ।

Plauder
इन्जिनियर



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक योजना अनुसार यस महिनाको कार्यलक्ष्य	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८८.१८.८८	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन (अन्य पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्स)	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।		- वर्षाको कारणले स्थलगत सर्वेक्षण हुन नसकेको ।

यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : १५ %

(ख) वित्तीय : ३.०५ %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको 6

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-

P. Pandey
इन्जिनियर

[Signature]
६/१९