

# प्रगति प्रतिवेदन



२०७४/०७५ साल चैत महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ४९,६०,१४,०००.००
६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १६,२५,६५,०००.००
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ४,७४,६२,५०८.००
८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- ६६,०७,९२२.००
९. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।		जलाशय जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा पत्रिकामा सूचना निकालिएको।	
८.१.१.९	Transmission line को Tower को लागि जग्गा ( खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भइ review को कार्य भएको।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा finishing को कार्य निरन्तर रहेको। -Guest Block तथा Staff Block को निर्माण कार्य भइरहेको।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको। -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको।	म्याद थपको चिठी प्राप्त भइ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइएको।
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने।	- Bridge निर्माण को लागि Right bank को Abutment को निर्माण कार्य		काममा ढिलाई भएको भन्दै मिति: २०७४/११/२८ गते गोरखापत्र

*P. Pandey*  
इन्जिनियर

*[Signature]*

आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरू	कैफियत
			भइरहेको साथै center pier को जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएको ।		दैनिक मा सूचना प्रकासन गरिएको ।
८.६.१३.७	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेशन निर्माण )	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग निर्माण अगाडि बढाउने ।			अन्य निकाएले सबस्टेशन नजिक बाटो निर्माण गरिरकोले कति निर्माण गर्ने एकिन भइनसकेको ।
८.६.१३.११	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)		निर्माणको लागि tender documentहरू प्राप्त भएको ।		
८.६.१४.५	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि )(प्रसारण लाईन तान्ने )		कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report र Design Report प्राप्त भइ review को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।		
८.६.४२.२८	मसानघाट (ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्ट पौवा निर्माण (अन्य)	मसानघाट(ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्टपौवा निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।		
८.६.४२.३५	कालेपानी खानेपानी निर्माण, बाब्ला )community support program)(अन्य	कालेपानी खानेपानी निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भइ भुक्तानीको क्रममा रहेको ।		


*P. Pandey*

इन्जिनियर

*[Signature]*

आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.१	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	- EIA अन्तर्गत Scoping तथा TOR जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको र EIA को कार्य निरन्तर रहेको । -Transmission line को detail survey सम्पन्न भइ design रिपोर्ट प्राप्त भएको । - PQ documents प्राप्त भएको । -Field Investigation Report प्राप्त भएको ।		छ महिनाको म्याद थप <b>Liquidated Damage</b> लगाएर गरिएको ।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	-विस्तृत इन्जिनियरिङ्गको कार्य निरन्तर रहेको। -Revised Field Investigation report प्राप्त भएको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।
८.८.३.७२	बुढीगंगा (जुगाडा ) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरानीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा प्रसारण लाईन	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग कार्य अघि बढाउने ।	TOR र लागत अनुमान विभागबाट स्वीकृति भइ EOI Document विभाग बाट स्वीकृतको क्रममा रहेको ।		

  
 P. Pandey  
 इन्जिनियर



आयोजना प्रमुख

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	अनुसन्धान तथा परामर्स				
८.८.३.८०	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	IEE को TOR प्राप्त भइ review को क्रममा रहेको ।	- Inception Report स्वीकृत भएको ।	
८.८.३.९१	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन, बुढीगंगा (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्स )	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।	स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरिएको ।		खरिद सम्बन्धमा प्रारम्भिक तयारी भइ रहेको ।
८.८.१८.८८	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन (अन्य पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्स )	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।			

यस चौमासिकको प्रगति ( प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ४० %

(ख) वित्तीय : ४.०६ %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत : 

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

**आयोजना प्रमुख**

१.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-



संज्ञितियर