



## प्रगति प्रतिवेदन

२०७३ / ०७४ साल जेठ महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००।-
६. यस चौमासिकसम्मको बजेट रु :- १५,१४,७०,५००।-
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- १०,२२,४०,६५३.१८।-

| क्र .सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप  | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य       | कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति  | गत महिनासम्म भएका कार्यहरु   | कैफियत   |
|----------|---|---|---|--|--|
| ८.१.१.८  | बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा )                            | बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने। | - दुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त को लागि सूचना टाँस गरिएको।<br>- जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही भइरहेको । | -दुबान क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न प्रारम्भिक कारवाही सुरु भएको । |  |
| ८.१.१.९  | Transmission line को सबस्टेशन को लागि जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा ) | जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।       | - Substation को जग्गा प्राप्त को लागि सूचना टाँस गरिएको।<br>- प्रारम्भिक report प्राप्त भएको ।                  |  |  |
| ८.१.२.१  | घर ,गोठ र घट्ट (पावर हाउसको जग्गामा रहेको)                          | जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।       |   |  | घर ,गोठ ,घट्ट तथा छुट जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको ।       |
| ८.१.१.२४ | Transmission line को Tower को जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )         | जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।       | - प्रारम्भिक report तयार भइरहेको ।  |  | कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भए पछि गरिने। |
| ८.२.२.६  | Office Building,  | कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको                           | -कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा  | -कार्यालय भवन निर्माण कार्य को                                     |  |

*P. Bauder*  
इन्जिनियर

| क्र .सं.  | कार्यक्रम / क्रियाकलाप  | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य                   | कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति   | गत महिनासम्म भएका कार्यहरु  | कैफियत |
|-----------|---|---|--|---|--------|
|           | Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन ) | निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।                                  | प्लास्टर को कार्य भइरहेको।<br>- Guest Block मा brickwall र lintel को कार्य भइरहेको ।   | दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको ।<br>-अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।<br>-पहुँच मार्ग कार्य सम्पन्न भएको । |        |
| ८.६.२.२   | पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ .मि सम्म )                           | विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) सम्पन्न गरिने ।                       | -ठेक्का अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्न अन्तिम अवस्थामा पुगेको ।   |   |        |
| ८.६.७.४   | पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )                        | पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य आरम्भ गरी अघि बढाईने ।              | - Access road to dam site कार्य को layout सम्पन्न गरि ३०० मि. बाटो खन्ने काम सकी Leveling तथा Gabion हाल्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।<br>- Bridge निर्माण को लागि Right bank को Abutment मा concreting को कार्य भइरहेको । | -बाटो तथा पुल निर्माण कार्य भइरहेको ।   |        |
| ८.६.४२.७  | मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण              | मष्टामाण्डु देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण कार्य अगाडि बढाईने । | निर्माण कार्य भइरहेको ।  | ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु गरिएको ।   |        |
| ८.६.४२.१२ | भगवती मा .वि स्कूल संरचना                                     | भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाईने ।                | निर्माण कार्य भइरहेको ।  | ठेक्का सम्झौता भइ निर्माण कार्य सुरु गरिएको   |        |

*P. Paudyal*

इन्जिनियर

| क्र .सं.  | कार्यक्रम/क्रियाकलाप  | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य                 | कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति   | गत महिनासम्म भएका कार्यहरु   | कैफियत |
|-----------|---|---|--|--|--------|
|           | निर्माण सहयोग (अन्य)  |   |  |  |        |
| ८.६.४२.१४ | हात्तीकोट स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )                     | भगवती मा .वि स्कूल निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।                     | निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।   | निर्माण कार्य भइरहेको ।  |        |
| ८.६.४२.१५ | बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य )                        | बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।                 | निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।   | निर्माण कार्य भइरहेको ।  |        |
| ८.६.४२.१६ | ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण (अन्य )                            | ठाँटीबजार खानेपानी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।                     | निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।   | निर्माण कार्य भइरहेको ।  |        |
| ८.६.४२.१७ | आयोजनाको लागि Lift Water Supply Scheme                        | आयोजनाको लागि Lift Water Supply Scheme निर्माण कार्य अगाडि बढाइने । | निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।   | निर्माण कार्य भइरहेको ।  |        |
| ८.६.४२.१९ | Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार )/ (अन्य) | Community Support को कार्यहरु अगाडि बढाइने ।                        | -सिचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य भइरहेको ।<br>- Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । | Community Support को कार्यहरु अन्तर्गत दुई कोठे स्कूल र पर्खाल निर्माण कार्य भइरहेको । |        |
| ८.६.४२.१८ | ठाँटी निम्न मा.वि को स्कूल पूर्वाधार सहयोग (भवन तथा अन्य )    | ठाँटी निम्न मा.वि को लागि पुस्तकालय निर्माण कार्य अगाडि बढाइने ।    | निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।   |  |        |

*P. Rawley*

इन्जिनियर

| क्र .सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप  | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य   | कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति  | गत महिनासम्म भएका कार्यहरु                  | कैफियत   |
|----------|---|---|---|---|--|
| ८.८.३.२  | प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन          | सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन गरिने ।   | - प्राप्त Inception Report स्वीकृत भएको ।   |   |  |
| ८.८.३.१  | विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन                          | विस्तृत ईन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यको परामर्शदातासंग सम्झौता गरी कार्यलाइ निरन्तरता दिईने ।                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hydrological Study अन्तर्गत Discharge measurement को कार्य भएको ।</li> <li>- Drilling को कार्य भइरहेको ।</li> <li>- EIA अन्तर्गत Scoping तथा TOR रिपोर्ट प्राप्त भइ स्वीकृत को लागि अगाडी बढाइएको छ ।</li> <li>-Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि Route alignment सर्वेक्षण को कार्य भइरहेको ।</li> <li>अध्ययन तथा डिजाइन कार्य भइरहेको ।</li> </ul> | Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। | <ul style="list-style-type: none"> <li>- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।</li> <li>- छ महिनाको लागि संझौताको म्याद थप गरिएको ।</li> </ul> |
| ८.८.३.२९ | माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ | माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ परामर्शदातासंग सम्झौता भई अध्ययन कार्यलाइ निरन्तरता | <ul style="list-style-type: none"> <li>-परामर्शदाताद्वारा Field Investigation तथा डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन कार्य भइरहेको ।</li> <li>-Geophysical Investigation को field कार्य सम्पन्न</li> </ul>   | Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको। | <ul style="list-style-type: none"> <li>- कार्य प्रगति हासिल गर्न पटक पटक बैठक तथा पत्राचार कार्य भइरहेको ।</li> </ul>  |

*Pradey*

इन्जिनियर

| क्र .सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप               | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य | कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति   | गत महिनासम्म भएका कार्यहरु                    | कैफियत |
|----------|--------------------------------------|---|--|---|--------|
|          | रिङ्ग अध्ययन                         | दिईने ।   | भइ Report प्राप्त भएको ।   |   |        |
| ८.८.३.५२ | बुढीगंगा (जुगाडा ) प्रारम्भिक अध्ययन | Pre-Feasibility study लाई निरन्तर दिईने ।           | -Pre-Feasibility study निरन्तर रहेको ।<br>-Hydrological Study अन्तर्गत gauge reading तथा discharge measurement को कार्य भएको । | Inception Report प्राप्त भइ स्वीकृत भइसकेको । |        |

गत महिनासम्मको प्रगति ( प्रतिशतमा)

(क) भौतिक : ४५ %

(ख) वित्तीय : २७ %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

मिति :-

मिति :-



श्यामशेर