



प्रगति प्रतिवेदन

२०७४/०७५ साल माघ महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-
५. वार्षिक बजेट रु :- ४९,६०,१४,०००.००
६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १६,२७,५९,०००.००
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ३,५२,८७,५९८.५२
८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- १,५४,५०,०५७.००

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।		जलाशय जग्गाको लागि प्र.जि.अ को उपस्थितिमा स्थानीयसंग वार्ता भएको।	
८.१.१.९	Transmission line को Tower को लागि जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भइ review को कार्य भएको।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा finishing को कार्य निरन्तर रहेको। -Guest Block तथा Staff Block को निर्माण कार्य भइरहेको।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको। -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको।	

P. Pandey

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	- Bridge निर्माण को लागि Right bank को Abutment को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	
८.६.१३.७	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेशन निर्माण)	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग निर्माण अगाडि बढाउने ।	स्थलगत सर्वेक्षणको लागि छलफल सुरु गरिएको ।		
८.६.१३.११	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)		सब स्टेशन को TOR र लागत अनुमान स्वीकृतको क्रममा ।		
८.६.१४.५	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि)(प्रसारण लाईन तान्ने)		कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भएको ।		
८.६.४२.२८	मसानघाट (ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्ट पौवा निर्माण (अन्य)(अन्य)	मसानघाट(ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्टपौवा निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।		
८.६.४२.३५	कालेपानी खानेपानी निर्माण, बाब्ला)community support program)(अन्य	कालेपानी खानेपानी निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।		







क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	- EIA अन्तर्गत Scoping तथा TOR जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको । -Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि detail survey सम्पन्न भइ रिपोर्ट प्राप्त भएको । - PQ documents प्राप्त भएको । -Field Investigation Report प्राप्त भएको ।		पटक पटक प्रगतिको लागि बैठक बसेको।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	-विस्तृत ईन्जिनियरिङ्गको कार्य निरन्तर रहेको। -Field Investigation report अन्तर्गत topographical survey, hydrology, Geology र access road survey मात्र प्राप्त भएको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	दोस्रो म्याद थपको लागि मिति :२०७४/१०/१० गते विभागमा फाइल पेश गरिएको र कारवाहीको प्रकृत्यामा रहेको ।
८.८.३.७२	बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा प्रसारण लाईन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग कार्य अघि बढाउने ।	TOR र लागत अनुमान विभागबाट स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।		



क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	अनुसन्धान तथा परामर्स				
८.८.३.८०	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	- IEE अध्ययन कार्य निरन्तर रहेको ।	- Inception Report स्वीकृत भएको ।	
८.८.३.९१	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन, बुढीगंगा (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्स)	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।	स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरिएको ।		खरिद सम्बन्धमा प्रारम्भिक तयारी भइ रहेको ।
८.८.१८.८८	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन (अन्य पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्स)	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।	लागत अनुमान स्वीकृतको क्रममा ।		

यस चौमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ४० %

(ख) वित्तीय : ९.५ %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत :- 

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको

नाम :-

नाम :-



दस्तखत :-

दस्तखत :-