

# प्रगति प्रतिवेदन

२०७४/०७५ साल पुस महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- ४९,६०,१४,०००.००
६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १६,२७,५९,०००.००
७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :- ३,११,३९,१०३.५२
८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- १,१३,०१,५६२.१४
८. आयोजनाको वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको लक्ष्य प्रगति स्थिति :-

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।		जलाशय जग्गाको लागि प्र.जि.अ को उपस्थितिमा स्थानीयसंग वार्ता भएको ।	
८.१.१.९	Transmission line को Tower को लागि जग्गा ( जग्गा खरिद/ मुआब्जा )	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भएको ।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने ।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा finishing को कार्य निरन्तर रहेको । -Guest Block तथा Staff Block को निर्माण कार्य भइरहेको ।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।	

Paudyal



क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने ।	निर्माण कार्य भइरहेको ।	- Bridge निर्माण को लागि Right bank को Abutment को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।	
८.६.१३.७	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेशन निर्माण )	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग निर्माण अगाडि बढाउने ।	स्थलगत सर्वेक्षणको लागि छलफल सुरु गरिएको ।		
८.६.१३.११	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)		सब स्टेशन को TOR र लागत अनुमान तयार भइ स्वीकृतको लागि पेश गरिएको ।		
८.६.१४.५	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि )(प्रसारण लाईन तान्ने )		कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भएको ।		
८.६.४२.२८	मसानघाट (ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्ट पौवा निर्माण (अन्य)	मसानघाट(ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्टपौवा निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	ठेक्का सम्झौता गरिएको ।		
८.६.४२.३५	कालेपानी खानेपानी निर्माण, बाब्ला )community support program)(अन्य	कालेपानी खानेपानी निर्माण सम्पन्न गर्ने ।	ठेक्का सम्झौता गरिएको ।		

*Poudel*

*[Signature]*

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाइ निरन्तरता दिइने ।	- EIA अन्तर्गत Scoping तथा TOR जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृतको क्रममा । -Transmission line को लागि Pahalmanpur मा जोड्ने गरि detail survey सम्पन्न भइ रिपोर्ट प्राप्त भएको । - PQ documents प्राप्त भएको । -Field Investigation Report आंशिक रूपमा प्राप्त भएको ।		पटक पटक प्रगतिको लागि बैठक बसेको।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	-विस्तृत ईन्जिनियरिङ्गको कार्य निरन्तर रहेको। -Field Investigation report अन्तर्गत topographical survey, hydrology, Geology र access road survey मात्र प्राप्त भएको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	दोस्रो छ महिना म्याद थपको लागि चिठी परामर्शदाता बाट प्राप्त भएकमो ।
८.८.३.७२	बुढीगंगा (जुगाडा ) विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरानीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग कार्य अघि बढाउने ।	TOR र लागत अनुमान तयार भइरहेको ।		

*Paudyal*

*d*

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
	प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्स				
८.८.३.८०	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	- IEE अध्ययन कार्य निरन्तर रहेको ।	- Inception Report स्वीकृत भएको ।	
८.८.३.९१	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन, बुढीगंगा (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्स )	सब स्टेशन को लागि पहुच मार्ग सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।	स्थलगत सर्वेक्षण सुरु गरिएको ।		खरिद सम्बन्धमा प्रारम्भिक तयारी भइ रहेको ।
८.८.१८.८८	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन (अन्य पुजीगत अनुसन्धान तथा परामर्स )	Community support को लागि अन्य कार्यहरुको सर्वेक्षण तथा डिजाइन कार्य अघि बढाउने ।	लागत अनुमान स्वीकृतको क्रममा ।		

यस चौमासिकको प्रगति ( प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ३५ %

(ख) वित्तीय : ७ %

आयोजना प्रमुख नाम :- श्याम किशोर यादव

दस्तखत :-

मिति :-

मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र सुझाव :-

१.

अनुगमन तथा मुल्यांकन महाशाखा प्रमुखको

प्रमाणित गर्नेको 6

नाम :-

नाम :-

दस्तखत :-

दस्तखत :-

