



२०७५/७६ साल असोज महिना

१. बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- २९,९९,००,०००.००
६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १५,७१,८६,०००.००
७. यस महिनाको खर्च रकम रु :- ४,०५,०८,१६४.७२
८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- ४,४५,०७,७५७.७२

| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य | कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति | गत महिनासम्म भएका कार्यहरु | कैफियत |
|----------|--|--|--|----------------------------|--------|
| ८.१.१.४० | Adit Tunnel पहुँच मार्गजग्गा) खरीद/ मुआब्जा(| बाँकी जग्गा खरिद तथा मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने। | परामर्शदाताबाट प्राप्त report review गरिने। | | |
| ८.२.२.६ | Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन) | कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने। | -कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा finishing को कार्य सम्पन्न भएको। -Guest Block तथा Staff Block मा finishing को कार्य अन्तिम चरण मा रहेको। | | |
| ८.६.७.४ | पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल) | पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने। | - Surge Tank road को track खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको। - अन्य road हरुमा मा grading र back cutting को कार्य भइरहेको। - Bridge निर्माण को लागि center pier को substructure मा cap हाल्ने सम्मको कार्य र left | | |

आयोजना प्रमुख



| क्र.सं. | कार्यक्रम / क्रियाकलाप | वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य | कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति | गत महिनासम्म भएका कार्यहरु | कैफियत |
|----------|--|---|---|----------------------------|--|
| | | | abutment को जग खन्ने कार्य भइरहेको छ । | | |
| ८.६.१४.५ | सबस्टेशन / प्रशारण लाइन निर्माण (विद्युत गृह / सबस्टेशन निर्माण) | | कन्सल्टेन्टबाट प्राप्त reportहरु review भइरहेको । | | |
| ८.८.३.१ | विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन | विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने । | - Revised EIA report प्राप्त भएको । -Draft design report प्राप्त भइ परामर्शदातालाई comments उपलब्ध गराइएको । | | -कार्य प्रगती हासिल गर्न बारम्बार बैठक बसेको । |
| ८.८.३.२९ | माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन | माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन कार्य निरन्तर रहने । | -Interim report प्राप्त भइ review गरि परामर्शदातालाई comments उपलब्ध गराइएको । | | छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको। |
| ८.८.३.८० | प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन | वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने । | IEE को TOR स्वीकृत भएको । | | |

यस चौमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक :२५ %

(ख) वित्तीय :२८ %

आयोजना प्रमुख नाम :- संजय ढुंगेल

दस्तखत : 
आयोजना प्रमुख

मिति :- ०५/०६/१९

