



प्रगति प्रतिवेदन

२०७५/७६ साल भदौ महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- २९,९९,००,०००.००
६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १५,७१,८६,०००.००
७. यस महिनाको खर्च रकम रु :- २८,४१,५१९.००
८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- ३९,९९,५९३.००

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.४०	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा) खरीद/ मु आब्जा(बाँकी जग्गा खरिद तथा मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	परामर्शदाताबाट प्राप्त report review पछि गरिने ।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने ।	-कार्यालय भवन, Guest Block र चौकिदार पोष्टमा मा finishing को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको । -Staff Block को structure निर्माण कार्य अन्तिम चरण मा रहेको ।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने ।	- Bridge निर्माण को लागि center pier को substructure मा cap हाल्ने सम्मको कार्य र left abutment को जग खन्ने कार्य भइरहेको छ । - पहुँच मार्ग निर्माण		

५०२

आयोजना प्रमुख

Paudyal


इन्जिनियर

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			कार्य जारी रहेको		
८.६.१४.५	सबस्टेशन / प्रसारण लाइन निर्माण (विद्युत गृह / सबस्टेशन निर्माण)		कन्सल्टेन्टबाट प्राप्त reportहरु review भइरहेको ।		
८.८.३.१	विस्तृत इन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत इन्जिनियरिङ र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाइ निरन्तरता दिइने ।	-परामर्शदाताबाट प्राप्त Draft design report मा रायसुझाव पठाइएको । - EIA अन्तर्गत Public Hearing को कार्य सम्पन्न भएको।		-कार्य प्रगती हासिल गर्न बारम्बार बैठक बसेको ।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	-Interim report प्राप्त भइ review गरि परामर्शदातालाई comments उपलब्ध गराइएको ।		छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।
८.८.३.८०	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	IEE को TOR स्वीकृत भइ अध्ययन को कार्य निरन्तर रहेको।		

यस चौमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : २० %

(ख) वित्तीय : ३ %

आयोजना प्रमुख नाम :- संजय ढुंगेल

दस्तखत :-  मिति :-

आयोजना प्रमुख

 इन्जिनियर