

प्रगति प्रतिवेदन

२०७४/०७५ साल जेठ महिना



१. बजेट उपशीर्षक न. :-३०८११२

५. वार्षिक बजेट रु :- ४९,६०,१४,०००.००

२. मन्त्रालय :-उर्जा,जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय

६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १६,२५,६५,०००.००

३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग

७. यस महिना सम्मको खर्च रकम रु :-५,१९,४३,९९८.०

४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- १,१०,८९,४१२.००

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.८	बाधस्थल तथा जलाशय (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।		जलाशय जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको सम्बन्धमा पत्रिकामा सूचना निकालिएको ।	
८ .१.१.९	Transmission line को Tower को लागि जग्गा (जग्गा खरिद/ मुआब्जा)	जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report प्राप्त भइ review को कार्य भइरहेको ।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने ।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा मा finishing को कार्य निरन्तर रहेको । -Guest Block तथा Staff Block को निर्माण कार्य भइरहेको ।	-कार्यालय भवन निर्माण कार्य को दोस्रो ढलान सम्मको निर्माण कार्य भएको । -अन्य भवनहरुको जग निर्माण कार्य सुरु भएको ।	तिन महिनाको म्याद थप Liquidated Damage लगाएर गरिएको ।
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल)	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने ।	- Bridge निर्माण को लागि center pier को substructure मा cap हाल्ने सम्मको कार्य र left abutment को जग		

Prady

✓

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			खन्ने कार्य भइरहेको छ ।		
८.६.१३.७	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेशन निर्माण)	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग निर्माण अगाडि बढाउने ।			अन्य निकाएले सबस्टेशन नजिक बाटो निर्माण गरिरकोले कति निर्माण गर्ने एकिन भइनसकेको ।
८.६.१३.११	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)		निर्माणको लागि tender documentहरु प्राप्त भएको ।		
८.६.१४.५	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि)(प्रसारण लाईन तान्ने)		कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report र Design Report प्राप्त भइ review को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।		
८.६.४२.२८	पाउखेत सि चाई निर्माण (community support program) (अन्य		निर्माण कार्यको निरन्तर रहेको ।		
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाइ निरन्तरता दिइने ।	- EIA अन्तर्गत Scoping तथा TOR जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको र EIA को कार्य निरन्तर रहेको ।	PQ documents प्राप्त भएको । -Field Investigation Report प्राप्त भएको ।	छ महिनाको म्याद थप Liquidated Damage लगाएर गरिएको । -कार्य प्रगती हासिल गर्न बारम्बार बैठक बसेको ।

Plauder

d

क्र .सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
			-विस्तृत इन्जिनियरिङ्गको कार्य निरन्तर रहेको। -Transmission line को detail survey सम्पन्न भइ design,Tender documents review भइरहेको छ।		
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	-विस्तृत इन्जिनियरिङ्गको कार्य निरन्तर रहेको। -Field Investigation report प्राप्त भइ comments पठाइ revised report प्राप्त भएको ।	Field Investigation को कार्य निरन्तर रहेको।	छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।
८.८.३.७२	बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरानीय अध्ययन	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग कार्य अघि बढाउने ।	EOI Document विभाग बाट स्वीकृत भएको ।		
८.८.३.८०	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण , डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	IEE को TOR प्राप्त भइ विभागबाट comments परामर्शदातालाई पठाइएको।	- Inception Report स्वीकृत भएको ।	

यस चौमासिकको प्रगति (प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ४० %

(ख) वित्तीय : ७ %

आयोजना प्रमुख नाम :-

दस्तखत :-

मिति :-

Poudyal

[Signature]