

**प्रगति प्रतिवेदन**

२०७५/७६ साल कात्तिक महिना

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२
२. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय
३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग
४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. वार्षिक बजेट रु :- २९,९९,००,०००.००
६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १५,७१,८६,०००.००
७. यस महिनाको खर्च रकम रु :- ३,०७,३२,८१४.४३
८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- ७,४९,०२,०६०.४५

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.४०	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा) खरीद/ मुआब्जा(	बाँकी जग्गा खरिद तथा मुआब्जा रकम वितरण गर्ने प्रकृया अघि बढाउने।	परामर्शदाताबाट प्राप्त report review गरिने।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा finishing को कार्य सम्पन्न भएको। -Guest Block तथा Staff Block मा finishing को कार्य अन्तिम चरण मा रहेको।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने।	- Surge Tank road को track खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको। - अन्य road हरुमा मा grading र back cutting को कार्य भइरहेको। - Bridge निर्माण को लागि center pier को substructure मा cap हाल्ने सम्मको कार्य र left		


Prady  
इन्जिनियर

(102)  
आयोजना प्रमुख

१. बजेट उपशीर्षक न. :- ३०८११२  
 २. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय  
 ३. विभाग / संस्थाको नाम :- विद्युत विकास विभाग  
 ४. आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

५. वार्षिक बजेट रु :- २९,९९,००,०००.००  
 ६. यस चौमासिकको बजेट रु :- १५,७१,८६,०००.००  
 ७. यस महिनाको खर्च रकम रु :- ३,०७,३२,८१४.४३  
 ८. यस चौमासिकको खर्च रकम रु :- ७,४९,०२,०६०.४५

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरु	कैफियत
८.१.१.४०	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा) खरीद/ मुआब्जा(	बाँकी जग्गा खरिद तथा मुआब्जा रकम वितरण प्रकृया अघि बढाउने।	परामर्शदाताबाट report review गरिने।		
८.२.२.६	Office Building, Camp House & Other Facilities (भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन )	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको निर्माण कार्य सम्पन्न गराउने।	-कार्यालय भवन तथा चौकिदार पोष्टमा finishing को कार्य सम्पन्न भएको। -Guest Block तथा Staff Block मा finishing को कार्य अन्तिम चरण मा रहेको।		
८.६.७.४	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण (सडक पुल )	पुल तथा पहुँच मार्ग निर्माण अघि बढाईने।	- Surge Tank road को track खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको। - अन्य road हरुमा मा grading र back cutting को कार्य भइरहेको। - Bridge निर्माण को लागि center pier को substructure मा cap हाल्ने सम्मको कार्य र left		

  
 इन्जिनियर

(५१) २  
 आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	वार्षिक कार्य योजना अनुसारको यस महिनाको कार्यलक्ष्य	कार्यलक्ष्य अनुसार यस महिनाको प्रगति	गत महिनासम्म भएका कार्यहरू	कैफियत
			abutment को जग खन्ने कार्य भइरहेको छ ।		
८.६.१४.५	सबस्टेशन / प्रसारण लाइन निर्माण (विद्युत गृह / सबस्टेशन निर्माण)		कन्सल्टेन्टबाट प्राप्त reportहरू review भइरहेको ।		
८.८.३.१	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यलाई निरन्तरता दिइने ।	- Revised EIA report प्राप्त review भएको । -Draft design report प्राप्त भइ परामर्शदातालाई comments उपलब्ध गराइएको ।		-कार्य प्रगती हासिल गर्न बारम्बार बैठक बसेको ।
८.८.३.२९	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन कार्य निरन्तर रहने ।	-Interim report प्राप्त भइ review गरि परामर्शदातालाई comments उपलब्ध गराइएको ।		छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।

८.८.३.७२	बुढीगंगा (जुगाडा ) विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्श		EOI को लागि राष्ट्रिय पत्रिकामा २१ दिने सूचना निकालिएको ।		
----------	---	--	---	--	--

P. Pandey  
इन्जिनियर

(७)२  
आयोजना प्रमुख



८.८.३.८०	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वातावरणीय अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्ने ।	IEE को TOR स्वीकृत भएको ।		

यस चौमासिकको प्रगति ( प्रतिशतमा) (क) भौतिक : ७० %

(ख) वित्तीय : ४७.६५ %

आयोजना प्रमुख नाम :- संजय ढुंगेल

दस्तखत :- 02

मिति :-

P. R. D. S.

इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख