

प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.नं.६.०४.०५

रा.यो.आ.(अग्र) फा.नं. २

पाना नं.१/ २

१२. सोधक्रमी स्थिति :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु : १६,८६,२६३०.००

ख) माग गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

रु ५,३८,४९,३२२.०० र ३६.९४%

१. आ.व :- २०७२/०७३

२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२

३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- संजीव बराल

६. यस अवधिको बजेट रु :- १४,५७,६८,०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु १७,३०,९५,०००.००

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता:-

(ख) वैदेशी (१) ऋण :- रु २५,९४,२९,०००.००

(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-

रु ५,३८,४९,३२२.०० र ३६.९४%

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :-

९. कुल लागतमध्य सुर्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रगति :-

१०. आयोजनाको सुर्देखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :-

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
<b>(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:</b>															
१	जग्गा खरिद	रोपनी	११४	१३.४४	५८१.२८	५२	५.६	२४२.१४	४३	६.४५	२७८.८७	४३	६.४५		
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०.६	१६.६५	७२०	०.२	५.५५	२४०	०.००४२	०.०२	१.०१	०.००४२	०.०२	निर्माण व्यवसायीदातासँग सम्झौताको अन्तिम चरणमा रहेको	
३	फर्निचर	वटा	७८	०.२६	११.०८	५८	०.१९	८.४९	९	०.०६	२.८८	९	०.०६		
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०५	२	१	०.०५	२	१	०.०५	१.९७	१	०.०५		
५	मसिन तथा औजार	वटा	३३	०.६८	३०.१	२१	०.४५	१९.६२	४	०.०९	२.९८	४	०.०९		
६	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि.) सम्म	प्र.श.	०.८	३.६६	१५८.४	०.२७	१.२१	५२.५५	०.२७	१.२१	३१.८८	०.२७	१.२१		
७	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४८	१९.६	८४७.८४	०.१७	६.५३	२८२.६	०.९८	-	-	-	-	PQ रद्द गरी पुनः PQ सुचना प्रकाशन गरिएको	

नेपाल सरकार  
उर्जा मन्त्रालय  
विद्युत विकास विभाग  
बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना  
कालिकास्थान, काठमाण्डौ

Bara  
01/05/2072

क/क

(1)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
८	पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शदाता (विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन)	वटा	११.४३	३८.३४	१६५६.०१	१.४	११.९७	५१७.५	१.०५	८.९८	१६८.७३	१.०५	८.९८		परामर्शदाताहरूको टोलीबाट बुद्धीगमा र माथिल्लो बुद्धीगमा को स्थलगत भ्रमण गरी अध्ययन कार्य अघि बढाइएको र Inception study report तयारीको क्रममा रहेको ।
९	सार्वजनिक निर्माण	वटा	७	०.४८	२१	१	०.०५	२	-	-	-	-	-		वैकल्पिक पहुँच मार्ग, विद्यालय खानेपानी, सिंचाइ लगायतका सार्वजनिक निर्माण कार्यको सर्व सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने प्रकृत्यामा रहेको ।
१०	सडक सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श	प्र.श.	१.	०.०७	३	-	-	-	-	-	-	-	-		
११	सफ्टवेयर निर्माण र खरिद खर्च	वटा	३	०.०९	४.५	०	०	०	१	१	०.६३	१.	०.९९		०.०१२५१
(क)	पुँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९३.३२	४०३५.२१		३१.६	१३६६.९०		१७.८	४८८.९४		१७.८५		
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	पटक	४५	०.१७	७.७		०.०५	२.५६		०	०		०		
२	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम	पटक	३३	०.२	९		०.०३	१.५		०	०		०		
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा		७८	०.३७	१६.७०		०.०८	४.०६		०.००	०		०		
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			९४	४०५२		३२	१३७१		१७.८	४८८.९४		१८		
घ)	उपभोग खर्च				७५.६८			२८.१८			१३.२६		०		
ङ)	कार्यालय सञ्चालन खर्च				१९७.६५			५८.५४			३६.३१		०		
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				४३२५.२४			१४५७.६८			५३८.५१				

वित्तीय प्रगति	36.94%
भौतिक प्रगति	56.344%



*Handwritten signature and date: 2062/08/02*