



### प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.नं.६.०४.०५  
रा.यो.आ.(अम्) फा.न. २  
पाना नं.१/ २

१. आ.व :- २०७३/०७४  
२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२  
३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय  
४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना  
५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- सूर्य प्रसाद रिजाल  
६. यस अवधिको बजेट रु :- ११,४०,०४,८००.००  
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु १४,४४,६३,९९९.९  
(२) संस्था :-  
(३) जनसहभागिता:-  
(ख) वैदेशी (१) ऋण :- रु ४७,६२,२३,९९९.९०  
(२) अनुदान :-

७. यस अवाधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु २,३५,९०,४२९.९ र २०.६९%  
(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार रु १,१७,६०,४२७.७  
(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-  
(३) जनसहभागिता :-  
(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु १,१८,३०,०००  
(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु २,३५,९०,४२९.९ र ६.२३ %  
९. कुल लागतमध्य सुस्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रगति :- २४,६७,७२,६१०  
१०. आयोजनाको सुस्देखि यस अवधि सम्मको मौक्तिक प्रगति प्रतिशत :- ३०%

१२. सोधझना स्थिति :-  
क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :- ६,९९,५६,४१०  
ख) माग गरेको रकम: रु ६,९९,५६,४१०  
ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम: रु २,४६,९३,८१९.५६

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११		१२	१३	१४	१५
(अ) पँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	जग्गा खरिद	रोपनी	७२	८.५६	३२४.	१५	०.७९	३०.००	८.५	०.४५	०.	९	०.४५		थप अधिकरणको लागि प्रारम्भिक कार्य भइरहेको ।
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०.६	१५.८६	६००	०.२	५.२९	२००	०.२	५.२९	६१.६८	०.२०००	५.२९		
३	फर्निचर	वटा	५८	०.२	७.५१	७	०.०९	३.१६	७	०.०९	१.१३	७	०.०९		
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०७	२.५	१	०.०७	२.५	०	०.०१	०.१६	-	-		खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।
५	मसिन तथा ओजार	वटा	२०	०.१८	६.८२	१४	०.०९	३.३७	१४	०.०९	४.९२	-	०.०९		
६	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि.) सम्म	प्र.श.	०.१५	०.७९	३०.	०.१५	०.७९	३०.	०.११	०.५५	-	-	-		
७	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४५	२२.४७	८५०.	०.०७	३.३७	१२७.५	०.०५	२.४१	११८.३	-	२.४१		

Paudyal  
इन्जिनियर

अयोजना प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम		वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
८	खानेपानी सर्भे, डिजाईन तथा निर्माण (खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	वटा	४	०.५३	२०	१.०	०.१३	५.०	०.१५	०.०२					
९	Mastamandu देखि पावरहाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मी	१	०.५३	२०										
१०	Surge tank देखि हात्तीकोट सम्म पहुँच मार्ग सर्भेक्षण तथा निर्माण	कि.मी	१	०.५३	२०										
११	भगवती मा.वि. स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.०	०.१६	६.०	०.१५	०.०२					
१२	हात्तीकोट पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६										
१३	बाब्ला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.०	०.१६	६.०	०.१५	०.०२					
१४	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	प्र.श.	१	०.४	१५	०.५	०.२	७.५	०.०८	०.०३					
१५	आयोजनाकोलागि Lift Water Supply scheme	प्र.श.	१	०.५३	२०										
१६	ठाटी नि मा वि पूर्वाधार निर्माण सहयोग ।	वटा	१	०.२६	१०										
१७	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार) (अन्य)	वटा	५	१.९८	७५	२.०	०.७९	३०.०							
१८	विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श	वटा	१	३४.३७	१३००	०.३	१५.६२	५९०.९	०.२०	१२.५०	१.५३				
१९	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि.मि.)	वटा	०.३	१.९८	७५	०.०२	०.१३	५.०	०.०२	०.०९७५					

स्थलगत सर्वेक्षण पुरा भइ खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।

*P. Pandey*  
इ. ज. न. य. र.

*P. Pandey*  
आयोजना प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
२०	निर्माण सुपरभिजन परामर्श (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श )	वटा	१	०.२६	१०										
२१	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.४	२.४	९०.९१										
२२	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी परामर्श इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	१	०.२६	१०										
२३	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक आध्ययन	पटक	१	०.२६	१०										
२४	Community Support को लागि अन्य कार्यहरु सर्वेक्षण तथा	वटा	१	०.२६	१०										
२५	Project Accounting Software (सफ्टवेयर खरिद )	वटा	१	०.१३	५	१	०.१३	५	०.१५	०.०२					खरिद प्रकृया सुरु गरिएको ।
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९३.२९	३५२९.७४		२७.८	१०५१.९४		२१.६	१८७.७१		२१.६		
आ) चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
	१ अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	पटक	४५	०.१६	५.८८		०.०५	१.९		०.०५०	०	०	०		
	२ सीप विकास तथा जनचेतना तालिम	पटक	३३	०.२८	१०		०.१	३.५		०	०	०	०		
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			७८	०.४४	१६.२३		०.१५	५.३५		०.०५	०	०		
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			९४	३५४६		२८	१०५७		२१.६	१८७.७१		२१.६		
घ)	उपभोग खर्च				७३.३३			२६.३४५			१३.७७				०
ङ)	कार्यालय सञ्चालन खर्च				१६२.८४			५६.४१३			३४.४२				०
च)	कूल जम्मा खर्च (ग+ घ+ ङ)				३७८२.१४			११४०.०५			२३५.९				

भौतिक प्रगति ७७.४२८ %

Poudyal  
इन्जिनियर

23/07/11  
आयोजना प्रमुख