



वार्षिक चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व :- २०७४/७५

२. बजेट उपशीर्षक नं :-३०८११२

३. मन्त्रालय :-उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :-बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- संजय ढुंगेल

६. यस आ.व को बजेट रु :-४९,६०,१४,०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता:-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु

(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खचे रकम र प्रातिशत :- १००९२२९२८.०० र २१%

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार रु : १६,२३,९३,०००.००

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण :-

(२) अनुदान :- रु.३३,३६,२१,१०००.००

बजेट फा.नं.६.०४.०५

रा.यो.आ (अमू) फा.न. २

पाना नं १/ २

९. सोधभर्ना स्थिति :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु : ५,९४,८०,४३३.४

ख) माग गरेको रकम: ५,९४,८०,४३३.४

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक चौमासिकप्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१२	१३	१४	१५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:												
१	जग्गा खरिद	रोपनी	५०	२.६३	१३०.	०	१.००	०.००	०	१.००		
२	घर गोठ रुख बिरुवा आदि(क्षतिपूर्ति)	वटा	१०	०.८१	४०.		०.१०	६.३०		०.१०		
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०	८.०६	४००.		७.५	२१३.२९		७.		
३	कार्यालय भवनको फर्निचर(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कोठा	५०.	२.०२	१००	२०.	१.	०	२०.	१.		
३	फर्निचर				१४.६१	०	०.	०.	०	०.		
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०६	३.	१	०.०६	२.६२	१	०.०६		
५	मसिन तथा औजार	वटा	२६	०.२८	९,४७	०	०.२	३.४५	०	०.२		
६	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.६	२२.८५	११३३.३३	०.३	१७.	६९.०३	०.३	१५.		
७	सबस्टेसन को लागि पहुच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेसन निर्माण)	वटा	१.०	०.५	२५		०.२	०.०	०.०	०.२		अन्य निकाएले सबस्टेसन नजिक बाटो निर्माण गरिरकोले कति निर्माण गर्ने एकिन भइनसकेको

Paudyal

इन्जिनियर

(स)

आयोजना प्रमुख

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक चौमासिकप्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		
८	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)	मी	०.८	१२.९	६४०		५.	०.०		५.		
९	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि)(प्रसारण लाईन तान्ने)	कि .मी	१.०	८.०६	४००		२.	०		२.		कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report र Design Report प्राप्त भइ review को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
१०	मसानघाट(ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्टपौवा निर्माण (अन्य)(अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.०	०.१६	६.९	१.०	०.१६		
११	कालेपानी खानेपानी निर्माण, बाब्ला (co	कोठा	१	०.४	२०	१.०	०.४	१०.६४	१.०	०.४		
१२	घुघुरकोट सिचाई निर्माण		१	०.५	२५	०.०	०.२	०.००	०.०	०.२		
१३	पाउखेत सिचाई निर्माण		१	०.२	१०	१.०	०.२	९.४८	१.०	०.२		
१४	किम गाउँ सिचाई निर्माण, बारबिसे, बा		१	०.४	२०	१.०	०.४	१७.९०	१.०	०.४		
	लघुविद्युत संरचना मर्मत /अन्य पुर्वाधार निर्माण,कुकोट		१	०.४	२०	१.०	०.४	१९.४६	१.०	०.४		
१५	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.५५	२६.२१	१३००	०.५५	२५.	४७५.९	०.५५	२५.		
१६	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.८	०.६८	३४	०.००	०.५	०.०	०.००	०.५		TOR स्वीकृतको क्रममा रहेको ।
१७	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.७	२.९८	१४७.९५	०.००	२.	०.०	०.००	२.		छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।
१८	बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय	पटक	०	१.१२	५६	०.०	१.	०.०		१.		लागत अनुमान, TOR र EOI स्वीकृत भएको ।
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९१.२२	४५२४.२९		६४.३	८३४.९३				
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२७८.८१		२००.५४					
(च)	कूल जम्मा खर्च (क +ख)				४८०३.१							
वार्षिक चौमासिक अवधिको भारित प्रगति (%)									७०.५१			

P. Pandey
इन्जिनियर

Pr
आयोजना प्रमुख
जलविद्युत आयोजना

