

तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व :- २०७४/७५

२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२

३. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- संजय ढुंगेल

६. यस अवधिको बजेट रु :- १६,२५,६५,०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता:-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु

(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्राप्तिशत :-

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार रु :- १६,२३,९३,०००.००

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण :-

(२) अनुदान :- रु. ३३,३६,२१,१०००.००

८. चौमासिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत : ४७.८३%

बजेट फा.नं. ६,०४.०५

रा.यो.आ.(अम्) फा.नं. २

पाना नं. १/२

९. सोधभर्ना स्थिति :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :

ख) माग गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम:

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	जग्गा खरिद	रोपनी	५०	२.६३	१३०.	२५	१.३१	६५.००	०.०	०.	०.				
२	घर गोठ रुख बिरुवा आदि(क्षतिपूर्ति)	वटा	१०	०.८१	४०.	५	०.४०	२०.००		०.१	६.३				
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०	८.०६	४००.					७.	१५४.				
३	कार्यालय भवनको फर्निचर(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	कोठा	५०.	२.०२	१००	२०.	०.९१	४५		०.३	०.				
३	फर्निचर				१४.६१	०	०.	०.	०	०.	०.				
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०६	३.	०	०.	०.	०	०.	०.				
५	मसिन तथा औजार	वटा	२६	०.२८	९,४७	०	०.०६	२.६८	०	०.	०.				
६	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.६	२२.८५	११३३.३३	०.३	८.७४	४३३.३३		५.	६९.०३				
७	सबस्टेशन को लागि पहुच मार्ग,डोटी (विद्युत गृह सबस्टेशन निर्माण)	वटा	१.०	०.५	२५	०.७	०.४	२०.०		०.२					अन्य निकाएले सबस्टेशन नजिक बाटो निर्माण गरिरकोले कति निर्माण
८	पहलमानपुर सब स्टेशन विस्तार (विद्युत गृह /सब स्टेशन निर्माण)	मी	०.८	१२.९	६४०	०.६०	५.६५	२८०.०		३.					

P. Pandey

इति निर्माण

(५१) **आयोजना प्रमुख**

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित		
९	प्रसारण लाईन निर्माण (टावर ,पोल ,आदि)(प्रसारण लाईन तान्ने)	कि .मी	१.०	८.०६	४००	०.४०	३.२३	१६०			१.				कन्सल्टेन्टबाट Route Survey Report र Design Report प्राप्त भइ review को कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
१०	मसानघाट(ठाँटी) को लागि सीढी तथा पार्टपौवा निर्माण (अन्य)(अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	०.०	०.	०.०			०.१६	७			
११	कालेपानी खानेपानी निर्माण, बाढ्ला (co	कोठा	१	०.४	२०	०.०	०.	०.००	०.००	०.४०	११				
१२	घुघुरकोट सिचाई निर्माण		१	०.५	२५	०.०	०.	०.००	०.००	०.००	०				
१३	पाउखेत सिचाई निर्माण		१	०.२	१०	०.५	०.१	५.००	०.००	०.१०	९				
१४	किम गाउँ सिचाई निर्माण, बारबिसे, बा		१	०.४	२०	०.५	०.२	१०.००		०.२०	११				
	लघुविद्युत संरचना मर्मत /अन्य पूर्वा धार निर्माण,कुसकोट		१	०.४	२०	०.८	०.४	२०.००		०.४०	१९				
१५	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.५५	२६.२१	१३००	०.१५	७.१५	३५४.५		५.५०	४१८.१९				
१६	प्रशारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.८	०.६८	३४	०.००	०.	०.०	०.००	०.०८	०				TOR स्वीकृतको क्रममा रहेको ।
१७	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.७	२.९८	१४७.९५	०.००	०.	०.०		१.००					छ महिना दोस्रो पटक Liquidated Damage लगाई म्याद थप गरिएको।
१८	बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय	पटक	०	१.१२	५६	०.६	१.१२	५५.८		०.२०	०				लागत अनुमान,TOR र EOI स्वीकृत भएको ।
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९१.२२	४५२४.२९		२९.७	१४७१.३५		२४.६	७०४.६३				
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा				२७८.८१		२००.५४								
(घ)	कुल जम्मा खर्च (क +ख)				४८०३.१										

तेस्रो चौमासिक अवधिको भारित प्रगति

८३.०४७ %

P. Pradhan
इन्जिनियर

52

आयोजना प्रमुख

