

**प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन**



बजेट फा.नं ६.०४.०१

रा.यो.आ (अमू) फा.नं. २

पाना नं १/२

१. सोपानको स्थिति :-

क) मात गर्नु पर्ने रकम रु :

ख) मात गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुने बाँकी रकम:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :-

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार: रु २,०८,६३,६४१.४१

(२) स्थानीय तिकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(१) रूप: रु १,४०,३८,४१९.००

(२) अनुदान :-

८. चातु आ.व. को हानसम्पन्नको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु ७,४९,०२,०६०.४१ र २१ %

१. आ.व. :- २०७१/७६
२. बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०८११२
३. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५. आयोजना / कार्यक्रम प्रमुखको नाम :- संजय तुजौल
६. यस अवधिको बजेट रु. :- २९,९९,००,०००.००
- (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु
- (२) संस्था :-
- (३) जनसहभागिता:-
- (ख) क्षेत्र (१) रूप :- रु
- (२) अनुदान :-

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु

(ख) क्षेत्र (१) रूप :- रु

(२) अनुदान :-

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक लक्ष्य			प्रथम चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन		सूचकमा आधारित प्रमुख परिभाषा	कैफियत
			परिमाणु	भार	बजेट	परिमाणु	भार	बजेट	परिमाणु	भारित	खर्च	आ.व.को प्रगति	भारित		
१	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:-	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
१	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जबगा खरीद/ मूआड्का)	रोपनी	२०	४.	१२०.	०	०.००	०.००	०.०	०.१	६.८६				
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०.४	१३.१२	३९३.३३	०.२	८.३४	२१०.	०	८.३४	२८९.७२				
३	कार्यालय भवनको फर्निचर(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	प्र.श.	१	३.३६	१००.६७	०	०.००	०.००	०.०	०.०	०.०				
४	कार्यालय जग्गाको Fencing/भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	र. मी.	१	१.	३०.	१	०.१०	११.००	०.०	०.०	०.०				
५	सुरक्षा क्याम्प निर्माण(अन्य)	प्र.श.	१.०	१.३३	४०.	०.०	०.०	०.०	०.०	०.२	०.०				
६	फर्निचर			०.१३	४.		०.११	३.३८	०	०	०.०				
७	मसिन तथा औजार	बटा		०.१	११.		०.०९	२.९१	०	०.०२	०.०				
८	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४	२३.३८	७०१.२३	०.१	७.७	२३३.७२	०	४.	०.				
९	सबरस्टेशन / प्रशारण लाइन निर्माण(विद्युत ग्रह /सबरस्टेशन निर्माण)	कि.मि	१.०	३.३३	१००	१.०	०.	०.०	०.००	०.२					

*P. Prasad*

**आयोजना प्रमुख**



क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य				प्रथम त्रैमासिक प्रगति				प्रतिबन्धन		सूचकमा		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	अवसिस्मन् यस आ.व.को प्रगति	भारित	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित		
१०	मस्टमाप्ट देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण(अन्य)	मि	१.०	०.६७	२०	०.०	०.	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०					
११	Slope Protection/Bioengineering(अन्य)	व.मी	१.०	१.६७	५०	०.०	०.	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०					
१२	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वटा	०	२८.०४	८४०.८३	०	२८.०४	८४०.८३	०.२	१८.	२८७.८४								
१३	निर्माण सुपरभ्रिजल परामर्श(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	वटा	१.००	१.६७	५०	०.०	०.	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०					
१४	भाथिल्लो बुढीगांजा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.५	३.३९	१०१.५७	०.४७	३.३९	१०१.५७	१.००	१.००	१.००								
१५	बुढीगांजा (जुगाडा ) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि.मि.)	वटा	०	२.७८	८३	०.०	०.	०.०	०.०	०.०	०.०	१.५०							
१६	Transmission line tower spotting survey(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	कि.मि	१.०	१.६९	५०६.२	०.००	०.	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०	०.०					
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९०.८२	२७२३.		४८.९	१४७०.९३				३४.३							
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९.२१	२७६.००		३.३८	१०१.०३				२.३४							
(घ)	कुल जम्मा खर्च (क+ख)			१००.०३	२९९९.		५२.३	१५७१.९६				३६.६							
										भारित प्रगति		७०.० %							

*Prabhu*

आयोजना प्रमुख