


दोस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
 विद्युत विकास प्राधिकरण

१. आ.व :- २०७५/७६
 २. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
 ३. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय
 ४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
 ५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- संजय ढुंगेल
 ६. यस अवधिको बजेट रु :- ८,२९,९५,०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशी (१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु: २,४३,००,०००.०० र ३६ %

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार रु ९६,००,०००.००

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण :- रु १,४७,००,०००.००

(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु ९,९९,००,०००.०० र ३५ %

बजेट फा.नं. ६.०४.०५

रा.यो.आ.(अम्) फा.न. २

पाना नं. १/ २

९. सौधभना स्थिते :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :

ख) माग गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुन बाँकेको रकम:

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	
(अ) पँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा खरीद/ मुआब्जा)	रोपनी	२०	४	१२०	२०	४.००	१२०.००	०.०	०.१४	४.३२				
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०.४	१३.१२	३९३.३३	०.२	४.७८	१४३.३३	०.२०	४.७८	०				
३	कार्यालय भवनको फर्निचर(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	प्र.श.	१	३.३६	१००.६७	१.०	३.३३	१००.००	१.०	१	०				
४	कार्यालय जग्गाको Fencing(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	र. मी.	१	१	३०	१	०.५०	१५.००	०.०	०.२	०				
५	सुरक्षा क्याम्प निर्माण(अन्य)	प्र.श.	१.०	१.३३	४०	०.५	०.६७	२०	०		०				
६	फर्निचर			०.१३	४	५०.०	०.०२	३.३८	०	०.०१	०.८८				
७	मसिन तथा ओजार	वटा		०.५	१५	५.०	०.३८	११.१५	०	०.०२	४.८८				
८	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४	२३.३८	७०१.२३	०.१	७.७	२३३.७२	०	४.८७	१४७.७४				
९	सबस्टेशन / प्रशारण लाइन निर्माण(विद्युत गृह / सबस्टेशन निर्माण)	कि.मि	१.०	३.३३	१००	१.०	०	०.०	०.००	०.२	०				


 इन्जिनियर

(६०२)
 आयोजना प्रमुख



कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक लक्ष्य			दोस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	परिमाण	
मष्टमाण्डू देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण(अन्य)	मि	१.०	०.६७	२०	१.०	०.६७	२०.०	०.००	०.	०				
Slope Protection/Bioengineering(अन्य)	व. मी.	१.०	१.६७	५०	०.५	०.८६	२५.०	०.००	०.	०				
विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वटा	०	२८.०४	८४०.८३	०	०.००	०.००	०.०	०.	०				
निर्माण सुपरभिजन परामर्श(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	वटा	१.००	१.६७	५०	०.०	०.	०.०		०.४०	०				
माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.५	३.३९	१०१.५७	०.००	०.	०.००	०.००	२.००	०				
बुढीगंगा (जुगाडा) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन (विद्युत उत्पादनमा तथा	वटा	०	२.७८	८३	०.०	०.	०.०		२.००	०				
प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन (११२ कि .मि.)	कि.मि	०.५	०.७६	२२.६८	०.५४	०.७६	२२.६८		०.५०	०				
Transmission line tower spotting survey(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	कि.मि	१.०	१.६९	५०.६२	०.००	०.	०.०		०.००	०				
पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९०.८२	२७२३.		२३.७	७१४.२६		१६.१	१५७.८२				
चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९.२१	२७६.००		३.०२	९१.१५		१.८६					
कुल जम्मा खर्च (क +ख)			१००.०३	२९९९.		२६.७	८०५.४१		१७.९८	१५७.८२				

भारित प्रगति ६७.४ %

इन्जिनियर

आयोजना प्रमुख