

तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

यस अन्तर्गत खर्च अनुसूची पानसत :- रु. ७,८३,०२५४७.५३ र १०० %  
 (क) आन्तरिक विकास विभाग नेपाल सरकार रु ३,२०,६९,०७८ ६४  
 (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु ४,६२,३३,४६८ ८९  
 (२) स्थानीय निकाय / संस्था :-  
 (३) जनसहभागिता :-  
 (२) अनुदान :-  
 ८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु १७,७५,४०,२३८.०० र ६० %

बजेट फा.नं.६.०४.०५

रा.यो.आ.(अम) फा.नं. २

पाना नं.१/२

९. साधना स्थित :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु

ख) माग गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुन बाका रकम:

१ आ.व. :- २०७५/७६

२ बजेट उपशीर्षक नं. :- ३०८११२

३ मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

४ कार्यक्रम / आयोजनाका नाम :- बुढागंगा जलाबद्धयुत आयोजना

५ आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- सुर्य प्रसाद रिजाल

६ यस अवाधका बजेट रु :- ५,९७,९९०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता:-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

(रकम रु लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत	
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित			
			३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४		
(अ)	पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू															
१	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा खरीद/ मुआवजा)	रोपनी	२०	४.	१२०.	०	०.००	०.००	०.०	१.	१८.०३					
२	भवन निर्माण	प्र.श.	०.४	१३.१२	३९३.३३				०.००	३.३०	९८.७५					
३	कार्यालय भवनको फर्निचर(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	प्र.श.	१	३.३६	१००.६७		०.०२	०.६७		०.०१	०.					
४	कार्यालय जग्गाको Fencing(भवन निर्माण कार्यालय प्रयोजन)	र. मी.	१	१.	३०.	०	०.००	०.००	०.०	०.	०.					
५	सुरक्षा क्याम्प निर्माण(अन्य)	प्र.श.	१.०	१.३३	४०.	०.५	०.६७	२०.	०	०.	०.					
६	फर्निचर			०.१३	४.	०.०	०.	०.०२	०		२.					
७	मसिन तथा ओजार	वटा		०.५	१५.		०.०१	०.२	०	०.१	१.६८					
८	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४	२३.३८	७०१.२३	०.१	७.८	२३३.७९	०	७.०१	२१०.					
९	सबस्टेशन / प्रशारण लाइन निर्माण(विद्युत गृह /सबस्टेशन निर्माण)	कि.मि	१.०	३.३३	१००	१.०	३.३३	९९.८	०.००	०.१	०					
१०	मष्टमाण्डू देखि पावर हाउस पहुँच मार्गको निर्माण(अन्य)	मि	१.०	०.६७	२०	०.०	०.	०.०	०.००	०.	०					

Plavdy  
Engineer

Ani/  
आयोजना प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण	कैफियत
			परिमा	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		
११	Slope Protection/Bioengineering(अन्य)	व. मी.	१.०	१.६७	५०	०.५	०.८६	२५.०	०.००	०	०	
१२	विस्तृत ईन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन	वटा	०	२८.०४	८४०.८३	०	०.००	०.००	०.०	०	२७३.६४	
१३	निर्माण सुपरभिजन परामर्श(विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	वटा	१.००	१.६७	५०	१.०	१.६७	५०.०	०.५०	०		
१४	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत् आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.५	३.३९	१०१.५७	०.००	०	०.००	०.००	३.३९	१२०.००	
१५	बुढीगंगा (जुगाडा ) विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग तथा वातावरणीय अध्ययन (विद्युत् उत्पादनमा तथा	वटा	२१	२.७८	८३	२१	२.७८	८३	०.५०			
१६	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	कि.मि	०.५	०.७६	२२.६८	०.००	०	०.००	०.००	०.२०	०	
१७	Transmission line tower spotting survey(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	कि.मि	१.०	१.६९	५०.६२	०.००	०	०.०	०.००	०.००	०	
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा		९०.८२	२७२३.		१७.१	७१२.७५		१६.१	७२४.१०		
(ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा		९.२१	२७६.००		३.०२	९९.१५		१.८६	५८.५५		
(घ)	कूल जम्मा खर्च (क +ख )		१००.०३	२९९९.		२०.२	६०३.९		१७.९७	७८२.६५		

भारित प्रगति

८९.१ %

*P. Parshy*  
Engineer

*2075111111*  
प्रायोजना प्रमुख