

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.नं.६.०४.०५

रा.यो.आ.(अम्) फा.नं. २

पाना नं १/ २

९. सोधभर्ना स्थिति :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु :

ख) माग गरेको रकम:

ग) प्राप्त हुन बाका रकम:



७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु ४,४९,६३,८३८.४८ र २.७८ %

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार : रु ४,२४,१०,२७२.४८

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण :- रु २५,५३,५६६.००

(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु ४,४९,६३,८३८.४८ र २.७८ %

१. आ.व :- २०७७/७८

२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२

३. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढागंगा जलावद्युत आयोजना

५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- सुर्य प्रसाद रिजाल

६. यस अवाधका बजेट रु :- १,६३,९४,०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- १६,२९,००,०००

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :- १,४७,६५,००,०००

(२) अनुदान :-

(रकम रु. लाखमा)

| क्र.सं. | कार्यक्रम | एकाइ | वार्षिक लक्ष्य | | | वार्षिक प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल परिमाण | कैफियत |
|---|--|--------|----------------|------|------|----------------|------|------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित | | |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १२ | १३ | १४ | १५ |
| (अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू: | | | | | | | | | | | | |
| १ | Land Scaping & Protection Works (Site Office Building)(भवन) | व. मी | १ | ०.१२ | २०. | १ | ०.१२ | ९.२४ | १ | ०.१२ | | ठेक्का अनुसारको कार्य सम्पन्न भएको |
| २ | बंकर निर्माण तथा अन्य पुर्बधार निर्माण(भवन निर्माण) | प्र.श. | १.० | ०.३ | ५०. | १.० | ०.२ | ०. | १ | ०.२० | | |
| ३ | Transmission line को जग्गा खरीद(जग्गा खरिद) | रोपनी | २०० | १.८३ | ३००. | ०.० | ०.२ | ३.२४ | ० | ०.२० | | |
| ४ | Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा खरिद) | रोपनी | १० | ०.१८ | ३०. | ०.० | ०. | ०.०० | ० | ०.०० | | |
| ५ | कम्प्युटर(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण) | वटा | ३ | ०.०१ | २.१ | ३.० | ०.०१ | १.९९ | ३ | ०.०१ | | |
| ६ | प्रिन्टर Duplex(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण) | वटा | २ | ०. | ०.४ | ०.०० | ०. | ०.०० | ० | ०.०० | | |
| ७ | Procurement of Diesel Generator Set for site office(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार) | वटा | १.०० | ०.०६ | १०.५ | १.० | ०.०६ | ८.१९ | १ | ०.०६ | | |

Prady *me!*

2/1

| क्र.सं. | कार्यक्रम | एकाइ | वार्षिक लक्ष्य | | | वार्षिक प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल | कैफियत |
|---------|---|--------|----------------|-------|--------|----------------|------|-------|-------------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| | | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित | परिमाण | |
| ८ | साईटमा निर्माण कार्यको लागि Walkie-Talkie खरिद(संचार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण) | वटा | १.०० | ०.०६ | १०. | १.० | ०.०२ | ०.०० | १ | ०.०२ | | |
| ९ | पुल तथा पहुँच मार्ग(सडक पुल) | वटा | १ | ०.६१ | १००. | १.० | ०.५ | ३०.९० | १ | ०.५० | | |
| १० | Access Road Bioengineering Works (निर्माण)(सडक पुल) | व. मी | १ | ०.१५ | २५. | ०.० | ०. | ०.०० | ० | ०.०० | | |
| ११ | Substations and Transmission Line(विद्युत गृह) | प्र.श. | १ | ०.३ | ५०. | ०.० | ०.१ | ०.०० | ० | ०.१० | | |
| १२ | Civil and Hydromechanical Works(विद्युत गृह /सबस्टेशन/प्रसारण लाईन निर्माण) | प्र.श. | १ | ७८.२६ | १२८३०. | १.० | ४०. | ०.०० | १ | ४०.०० | | |
| १३ | Electromechanical Works(विद्युत गृह /सबस्टेशन/प्रसारण लाईन निर्माण) | प्र.श. | १ | १२.२ | २०००. | ०.० | ६. | ०.०० | ० | ६.०० | | |
| १४ | Boundary Wall Construction for Doti SubStation(अन्य सार्वजनिक निर्माण) | र.मि | १ | ०.१५ | २५. | ०.० | ०. | ०.०० | ० | ०.०० | | |
| १५ | Construction of Community Support Program(अन्य सार्वजनिक निर्माण) | वटा | १ | ०.६१ | १००. | १.० | ०.६१ | ७६.८६ | १ | ०.६१ | | |
| १६ | ल्याण्डस्केपिंग र Protection work(कालोपत्रे सडक सुधार) | वटा | १.० | ०.१२ | २०.१ | ०.० | ०.१२ | ५. | ० | ०.१२ | | |
| १७ | Power House Access Road (0+765) Maintainance & Protection Work(सडक पुल) | कि.मि | ०.७ | ०.०३ | ४.९ | ०.७ | ०.०३ | ४.६ | १ | ०.०३ | | |
| १८ | जुगाडा बुढीगंगाको(२०.१६ मे .वा) विस्तृत ईन्जिनियरिंग डिजाईन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श) | संख्या | १.०० | १.२२ | २०० | १.० | १.२२ | १०१.२ | १ | १.२२ | | |



P. Pandey

me-0!

2m/

| क्र.सं. | कार्यक्रम | एकाइ | वार्षिक लक्ष्य | | | वार्षिक प्रगति | | | प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति | | सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल | कैफियत |
|---------------------------|---|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|--------|-------------------------------------|-------|------------------------------|--------|
| | | | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भार | बजेट | परिमाण | भारित | परिमाण | |
| १९ | सुपरभिजन परामर्श (२० मे वा) (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श) | संख्या | १.०० | १.८३ | ३०० | १.० | ०.८ | ०.० | १ | ०.८० | | |
| २० | Consulting Service for Community support Programs(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श) | वटा | १.०० | ०.०६ | १० | १.० | ०.०६ | ०.० | १ | ०.०६ | | |
| २१ | प्रसारण लाईनको वातावरणीय अध्ययन(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श) | प्र.श. | १.०० | ०.१४ | २३ | १.० | ०.१४ | २१.५ | १ | ०.१४ | | |
| २२ | Access Road Bioengineering/अन्य परामर्श सेवा(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श) | संख्या | १.०० | ०.०६ | १० | ०.० | ०. | ०.० | ० | ०.०० | | |
| २३ | कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार(निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च) | प्र.श. | १.०० | ०.०६ | १० | १.० | ०.०६ | ८.८ | १ | ०.०६ | | |
| २४ | रिभल्भिडग कुर्सी(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स) | वटा | ३.०० | | ०.७५ | ०.० | ०. | ०.० | ० | ०.०० | | |
| २५ | अफिस टेबल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स) | वटा | २.०० | | ०.६० | ०.० | ०. | ०.० | ० | ०.०० | | |
| २६ | स्टिल र्याक(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स) | वटा | १०.०० | | ०.६५ | ०.० | ०. | ०.० | ० | ०.०० | | |
| (क) | पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा | | | ९८.३६ | १६१३३. | | ५०.२५ | २७१.५४ | ०. | ५०.२५ | | |
| (ख) | चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा | | | १.६१ | २६१. | | १.१३ | १८३.०१ | | | | |
| च) कूल जम्मा खर्च (क +ख) | | | | ९९.९७ | १६३९४. | | ५१.४ | ४५४.५५ | | | | |

भारित प्रगति ५१.०० %



Plachy me!

207/11/11