

तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट फा.नं.६.०४.०५

रा.यो.आ.(अम्) फा.नं. २

पाना नं.१/२



९. सोधभर्ना स्थिति :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम :-

ख) माग गरेको रकम :-

ग) प्राप्त हुन बाका रकम :-

१. आ.व :- २०७७/७८

२. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२

३. मन्त्रालय :- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय

४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- बुढीगंगा जलावेद्युत आयोजना

५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- सुर्य प्रसाद रिजाल

६. यस अवाधका बजेट रु :- १,६०,१४,८३,०००.००

(क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :-

(२) संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक (१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु १,९९,१०,००० र १.२४ %

(क) आन्तरिक

(१) नेपाल सरकार :-

(२) स्थानीय निकाय / संस्था :-

(३) जनसहभागिता :-

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण :-

(२) अनुदान :-

८. चालु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु ४,४९,६३,८३८.४८ र २.७८ %

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१२	१३	१४	१५
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:												
१	Land Scaping & Protection Works (Site Office Building)(भवन )	व. मी	०.६	०.१	१२.	१	०.०७	९.२४	१	०.०७		ठेक्का अनुसारको कार्य सम्पन्न भएको
२	बंकर निर्माण तथा अन्य पुर्बधार निर्माण(भवन निर्माण )	प्र.श.	०.६	०.१८	३०.	१.०	०.१	०.	१	०.१०		
३	Transmission line को जग्गा खरीद(जग्गा खरिद)	रोपनी	२००	१.८३	३००.	०.०	०.२	३.२४	०	०.२०		
४	Adit Tunnel पहुँच मार्ग(जग्गा खरिद)	रोपनी	१०	०.१८	३०.	०.०	०.	०.००	०	०.००		
५	कम्प्युटर(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण )	वटा	०	०.	०.	०.०	०.	०.००	०	०.००		
६	प्रिन्टर Duplex(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण )	वटा	०	०.	०.	०.००	०.	०.००	०	०.००		
७	Procurement of Diesel Generator Set for site office(कार्यालय संचालनसंग सम्बन्धी यन्त्र,उपकरण तथा मेशीन औजार)	वटा	०.००	०.००	०.५	०.०	०.	०.५०	०	०.००		

R

me!

2/

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		
८	साईटमा निर्माण कार्यको लागि Walkie-Talkie खरिद(संचार सम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण)	वटा	१.००	०.०६	१०.	१.०	०.०२	०.००	१	०.०२		
९	पुल तथा पहुंच मार्ग(सडक पुल)	वटा	०	०.	०.	०.०	०.	०.००	०	०.००		
१०	Access Road Bioengineering Works (निर्माण)(सडक पुल)	व. मी	१	०.१५	२५.	०.०	०.	०.००	०	०.००		
११	Substations and Transmission Line(विद्युत गृह )	प्र.श.	१	०.३	५०.	०.०	०.१	०.००	०	०.१०		
१२	Civil and Hydromechanical Works(विद्युत गृह /सबस्टेशन/प्रसारण लाईन निर्माण)	प्र.श.	१	७८.२६	१२८३०.	१.०	४०.	०.००	१	४०.००		
१३	Electromechanical Works(विद्युत गृह /सबस्टेशन/प्रसारण लाईन निर्माण)	प्र.श.	१	१२.२	२०००.	०.०	६.	०.००	०	६.००		
१४	Boundary Wall Construction for Doti SubStation(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	र.मि	१	०.१५	२५.	०.०	०.१	०.००	०	०.१०		
१५	Construction of Community Support Program(अन्य सार्वजनिक निर्माण)	वटा	१	०.३	५०.	१.०	०.३	५०.००	१	०.३०		
१६	ल्याण्डस्केपिंग र Protection work(कालोपत्रे सडक सुधार)	वटा	०.०	०.०६	१०.१	०.०	०.०६	०.	०	०.०६		
१७	Power House Access Road (0+765) Maintainance & Protection Work(सडक पुल)	कि.मि	०.०	०.०३	४.९	०.०	०.०३	४.६	०	०.०३		
१८	जुगाडा बुढीगंगाको(२०.१६ मे .वा ) विस्तृत ईन्जिनियरिंग डिजाईन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईन अनुसन्धान तथा परामर्श)	संख्या	१.००	१.२२	२००	१.०	१.२२	१०१.२	१	१.२२		



२३ मे.११

२३

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		सूचकमा आधारित प्रमुख प्रतिफल परिमाण	कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित		
१९	सुपरभिजन परामर्श (२० मे.वा.) (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन अनुसन्धान तथा परामर्श)	संख्या	१.००	१.८३	३००	१.०	०.८	०.०	१	०.८०		
२०	Consulting Service for Community support Programs(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	वटा	१.००	०.०६	१०	०.०	०.	०.०	०	०.००		
२१	प्रसारण लाईनको वातावरणीय अध्ययन(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	प्र.श.	१.००	०.१४	२३	१.०	०.१४	२१.५	१	०.१४		
२२	Access Road Bioengineering/अन्य परामर्श सेवा(अन्य पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श)	संख्या	१.००	०.०६	१०	०.०	०.	०.०	०	०.००		
२३	कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार(निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार खर्च)	प्र.श.	१.००	०.०६	१०	१.०	०.०६	८.८	१	०.०६		
२४	रिभलिभुग कुर्सी(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	०.००	०.	०.००	०.०	०.	०.०	०	०.००		
२५	अफिस टेबल(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	०.००	०.	०.००	०.०	०.	०.०	०	०.००		
२६	स्टिल र्याक(कार्यालयको लागि फर्निचर फिक्चर्स)	वटा	०.००	०.	०.००	०.०	०.	०.०	०	०.००		
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९७.१४	१५९३०.५		४९.२०	१९९.१०	०.	४९.२		
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			०.८४	८४.३३		०.८४	६५.				
च)	कूल जम्मा खर्च (क +ख )			९७.९८	१६०१४.८३		५०.	२६४.१				
									भारित प्रगति	५१.००	%	



B

mlp/

m: