



बैपाल सरकार नेपाल
विद्युत विभाग
लोगोगण जलविद्युत अधिकारी

क्र.सं.	कार्यक्रम	वार्षिक लाभ			वार्षिक प्राप्ति			प्रतिशेषन अवधिसम्म यस आ.व.को प्राप्ति	संचाकम आधारित प्रमुख प्रतिफल	कैफियत परिमाण
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट			
१३	Civil and Hydromechanical Works	प.श.	०.२१४	६८.६५	१०७०८.५	३२.००	०.८५	३.००	३.००	परिमाण
१४	Electromechanical Works	प.श.	०.१	६.४१	१०००.०	२.५०	०.०	२.५०	२.५०	बिरद बाइद ऐन, २०६३ को दफा २६ उपदस्ता १(ब) को व्यवस्था असर रहे गाइएको।
१५	Substations and Transmission Line	प.श.	०.१	१२.८२	१९९९.५	६.५०	०.०	६.५०	६.५०	
१६	Community Support Program अन्तर्गत स्कूलका लागि निर्माण कार्य संरक्षण	वटा	२	०.१६	२५०	०.१६	२४.९५	०.००	०.००	
१७	Community Support Program अन्तर्गत साना स्तरका सिचाई निर्माण संरक्षण	वटा	२	०.१९	३०.०	०.१६	२४.५९	०.००	०.००	
१८	Community Support Program अन्तर्गत खनेपानी आपूर्ति सञ्चालन निर्माण कार्य	वटा	६	०.१०	१५.०	०.१०	१०.०९	०.१०	०.१०	
१९	Boundary Wall Construction for Doti Substation	र.मी.	६	०.२६	४०.०	०.	०.	०.	०.	
२०	पुल तथा पुँच मार्गसङ्करण (पुल)	वटा	६	१.९३	३००.०	१.९२	१६३.४२	६.९२	६.९२	कार्य सम्पन्न भएको
२१	सवर्सेसन पुँच मार्ग सिमचोर डोटी	जग्ना	१	०.१६	२५.०	०.००	०.००	०.००	०.००	
२२	Power House Access Road (Maintenance & Protection)	कि.मी.	६	०.०३	५.०	०.०३	४.७९	०.०३	०.०३	
२३	निर्माण सुरक्षितनका लागि परामर्श	वटा	३	२.३१	३६०.०	२.००	१.८८	२.००	२.००	
२४	तुम्हाडा बुढीगाडो (२०.१६ मे. वा.) विस्तृत ईजिनियरिंग हिंगाईन तथा चातावरीय प्रभाव मूल्यांकन	वटा	०.६५	१.६७	२४०.०	१.५०	१८.१८	१.५०	१.५०	समझौताको चरणमा।
२५	Community Support Program का लागि परामर्श सेवा	वटा	१.००	०.०३	५.०	१.००	०.०३	४.९	१.००	०.०३
२६	सिपचोर ढोटीमा आयोजनावाट प्रभावित जनसुमुदायलाई सीपमुलक तालिम	समुह	१.००	०.३२	५०.०	०.००	०.०	०.००	०.००	
२७	Health and Safety Training at Site	वटा	६	०.०२	३.०	०.००	०.००	०.००	०.००	
(का)	कार्यालय भवनको मर्त्त सम्भार पुँजीगत खर्च कार्यक्रमको जग्ना	प्र.श.	६	०.०३	४.०	०.०३	३.८०	०.००	०.००	
(ब)	चातु खर्च कार्यक्रमको जग्ना	वटा	१.५८	२४७.	०.८४	२०७.६५	५०.०३	६२३.९९	५०.०३	
च।	कुल जग्ना खर्च (क + ब)		१००	१५५९८	५१.२२	८२१.५६				
	वित्तीय प्राप्ति		५.३३%		भौतिक प्राप्ति	५९%				