



बजेट फारम नं. ६.४.१
रा.यो.आ.फा.नं. १
पाना न. १/२

तेस्रो चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व.	०७२/७३
२ बजेट उपशीर्षक नं.	३०८११२
३ मन्त्रालय	ऊर्जा मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम	बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम	सूर्य प्रसाद रिजाल
६ यस अवधिको बजेट रु	१२६२.०४
क) आन्तरिक	१ नेपाल सरकार रु ४०१.२९
	२ स्थानीय निकाय/संस्था
	३ जनसहभागिता
ख) वैदेशिक	१ ऋण रु ८६०.७४
	२ अनुदान

७ यस अवधिको खर्च रु	८००.३८
क) आन्तरिक	नेपाल सरकार ४०१.२९
	स्थानीय निकाय/ संस्था
	जनसहभागिता
ख) वैदेशिक	ऋण ३९९.०९
	अनुदान
८ चौमासिक/ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रतिशत	६३%
९ सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको त्र ४%	
१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा)	५०%
११ सुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत	४%

रु. लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म आ.व. को प्रगति		आयोजनाको कुलमध्ये		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
अ)	पूजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु														
१	जग्गा खरिद	रोपनी	११४	१३.४४	५८१.२०	१	०.२३	१०	१	०.२३	७८	११.			
२	भवन निर्माण	वटा	०.६	१६.६५	७२०	०.२	५.५५	२४०	०.२	५.५५	०.२०	६.५			निर्माण कार्य भईरहेको ।
३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	वटा	७८	०.२६	११.०८	०	०	०.	०	०.	७८.००	०.२६			
४	सवारी साधन	वटा	१	०.०५	२	०	०	०.	०	०.	१	०.०५			
५	मेशिनरी औजार	वटा	३३	०.६८	३०.१	०	०	०.	०.०	०.	३३	०.६८			
६	पहुंच मार्ग निमाण (७६५ मि सम्म)	वटा	०.८	३.६६	१५८.५	०.२७	१.२३	५२.	०.२७	१.५	०.७५	३.५			
७	पुल तथा पहुंच मार्ग	वटा	०.४८	१९.६	८४७.८४	०.१७	६.५३	२८१.४	०.	०.	०.२०	६.५			पुल तथा पहुंच मार्ग निर्माण कार्यको ठेक्का स्वीकृत भइ सकेको ।
८	प्रशरण लाईन तथा सवस्टेशन निर्माण	वटा	१	०.०२	१	०	०.०२	१	०.	०.	०	०.			
९	खानेपानी सर्भ, डिजाईन तथा निर्माण	वटा	१	०.२३	१०	०	०	०	०.	०.	०.३०	०.०७			
१०	Community Support को लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्यहरुमा	वटा	५	०.२३	१०	३	०.१४	६	२.	०.१४	५	०.२३			

१२/०१/२०२३
आयोजना प्रमुख



संघीय लोकसेवा आयोग
काठमाडौं

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म आ.व. को प्रगति		आयोजनाको कुलमध्ये		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
११	मष्टमाण्डू देखी पावर हाउस पहुँच मार्गको सर्वेक्षण तथा डिजाइन (Community Support तथा वैकल्पिक पहुँच मार्ग)	वटा	१	०.०७	३	०.५	०.०३	१.५	०.५	०.०३	१	०.०७			
१२	विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन पुर्जिगत अनुसन्धान तथा परामर्श (विस्तृत इन्जिनियरिंग डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन)	वटा	०.६	३२.६	१४१०	०.२	१०.८५	४७०	०.१५	८.५०	०.४०	२२			
१३	प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण, डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन (८८ कि.मि.)	वटा	०.३	१.७३	७५	०.१८	१.०४	४५	०	०	०				
१४	निर्माण सुपरभिजन परामर्श	वटा	१	०.०२	१	०.०२	०.०२	१	०	०	०	०			
१५	Catchment Area development and Protection Plan	वटा	१	०.२२	१०	०.६	०.१४	६	०.६	०.१४	१	०.२२			
१६	Communication Survey (Attariya to Project Site)	वटा	१	०.२३	१०	०.६	०.१४	६	०	०	०	०			
१७	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२ मे.वा.) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.५३	२.७७	१२०	०.१८	०.९२	४०	०.१८	१.२५	०.१९	१			
१८	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२ मे.वा.) को अन्य पूर्वाधार सम्बन्धि परामर्श सेवा	वटा	१	०.०३	१०	०.६	०.१४	६	०	०	०	०			
१९	Community Support को लागि अन्य कार्यहरूको सर्वेक्षण तथा	वटा	४	०.२३	१०	२	०.०६	५	२	०.०६	४	०.२३			
२०	मध्य बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन	वटा	१	०.२३	१०	०	०.१२	५	०	०	०	०			
२१	सफ्टवेयर निर्माण र खरीद खर्च	वटा	३	०.०९	४.५	१	०.०३	१.५	१	०.०३	३.००	०.०९			
क)	पूजीगत खर्चको जम्मा			९३.०४	४०३५.२२		२७.१९	११७७.४४		१७.४३		५२.१३			
आ)	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू														
१	अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च		४५	०.१७	७.७		०.०५	२.५८		०.०५	४५.००	०.१७			
२	सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम		३३	०.२	९		०.०३	१.७		०.०३	३३.००	०.२			

२३/१/२०२०

आयोजना प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक लक्ष्य			तेस्रो चौमासिक प्रगति		प्रतिवेदन अवधिसम्म आ.व. को प्रगति		आयोजनको कुलमध्ये		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	परिमाण	भारित	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			०.३७	१६.७०		०.०८	४.२८		०.०८	७८.००	०.३७			
ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			९३.४९	४०५९.९२		२७.२७	१९८९.७		१७.५९	७८	५२.५			
घ)	उपभोग खर्च				७५.६८			५८.६							
	कार्यालय सम्बन्धी खर्च				१२.६										
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				४३२५.२४			१२६२.०४							

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: (ग) को महल ११/८x१००

वार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को महल ११/५x१००
द्रष्टव्य:

चौमासिक भाँतिक प्रगति

६४%

१ सालबसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नुपर्दैन ।

२ वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७।८ र ९ भर्नुपर्दैन ।

३ वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व. को महल १२ र १३ भर्नुपर्दैन । रा.यो.आ. (के.अ.मू.) फा.नं. २

Handwritten signature

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

विभागिय /संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत:

आयोजना प्रमुख



बजेट फारम नं. ६.४.१
रा.यो.आ. फा.नं. १
पाना नं. १/२

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१ आ.व. ०७२/७३
२ बजेट उपशीषक नं. ३०८११२
३ मन्त्रालय ऊर्जा मन्त्रालय
४ कार्यक्रम/ आयोजनाको नाम बूढीगंगा जलविद्युत आयोजना
५ आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको नाम सूर्य प्रसाद रिजाल
६ यस अवधिको बजेट रु ४३२५.२४

क) आन्तरिक १ नेपाल सरकार १७३०.९५
२ स्थानीय निकाय/संस्था
३ जनसहभागिता
ख) वैदेशिक १ ऋण २५९४.२९
२ अनुदान

७ यस अवधिको खर्च रु १५६५.९४
क) आन्तरिक १ नेपाल सरकार ८२१.७५
२ स्थानीय निकाय/ संस्था
३ जनसहभागिता
ख) वैदेशिक १ ऋण ७४४.१८
२ अनुदान
८ चौमसिक/ वार्षिक बजेटको तुलनामा खर्च प्रति
९ सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कूल खर्च प्रतिशत (कूल लागतको तुलनामा) ४%
१० वित्तको समय प्रतिशतमा (कूल अवधिको तुलनामा) ५०%
११ सुरुदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत ४%

रु. लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			बार्षिक प्रगति			आयोजनाको कुलमध्ये		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	१०	११		१४	१५	१६
अ)	पूजीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु										
१	जग्गा खरिद	रोपनी	११४	१३.४४	५८१.२०	७८	११	३८९.०४	१८५.००		
२	भवन निर्माण	वटा	०.६	१६.६५	७२०	०.२	६.५	१९८.९	०.२		
३	फर्निचर तथा फिक्चर्स	वटा	७८	०.२६	११.०८	७८	०.२६	१०.९१			
४	सवारी साधन	वटा	१	०.०५	२	१	०.०५	१.६५			
५	मेशिनरी औजार	वटा	३३	०.६८	३०.१	३३	०.६८	२४.५६			
६	पहुँच मार्ग निमाण (७६५ मि सम्म)	वटा	०.८	३.६६	१५८.५	०.७५	३.५०	११२			
७	पुल तथा पहुँच मार्ग	वटा	०.४८	१९.६	८४७.८४	०.२	६.५	०.			
८	प्रशरण लाईन तथा सवस्टेशन निर्माण	वटा	१	०.०२	१	०.००	०.००	०			
९	खानेपानी सर्भ, डिजाईन तथा निर्माण	वटा	१	०.२३	१०	०.३०	०.०७	३	०.३		
१०	Community Support को लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्यहरुमा	वटा	५	०.२३	१०	५.००	०.२३	१०	२		

२३/०१/२०२३
कार्यकारी प्रमुख



क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			आयोजनको कुलमध्ये		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	१०	११		१४	१५	१६
११	विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाइन पुजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श (विस्तृत इन्जिनियरिंग डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन)	वटा	०.६	३२.६	१४१०	०.४०	२२	५६९.४७	०.३		
१२	मष्टमाण्डू देखी पावर हाउस पहुंच मार्गको सर्वेक्षण तथा डिजाइन (Community Support तथा वैकल्पिक पहुंच मार्ग)	वटा	१	०.०७	३	१.००	०.०७	३	१		
१३	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाइन तथा वातावरणीय अध्ययन (८८ कि.मि.)	वटा	०.३	१.७३	७५	०.००	०.००	०			
१४	निर्माण सुपरभिजन परामर्श	वटा	१	०.०२	१	०.००	०.००	०			
१५	Catchment Area development and Protection Plan	वटा	१	०.२२	१०	१.००	०.२२	९.९७			
१६	Communication Survey (Attariya to Project Site)	वटा	१	०.२३	१०	०.००	०.००	०			
१७	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२ मे.वा.) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.५३	२.७७	१२०.	०.१९	१.००	४३.२२	०.१९		
१८	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२ मे.वा.) को अन्य पूर्वाधार सम्बन्धि परामर्श सेवा	वटा	१	०.०३	१०	०.००	०.००	०.०			
१९	Community Support को लागि अन्य कार्यहरूको सर्वेक्षण तथा	वटा	४	०.२३	१०	४.००	०.२३	९.८८	४		
२०	मध्य बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक	वटा	१	०.२३	१०	०.००	०.००	०			
२१	सफ्टवेयर निर्माण र खरीद खर्च	वटा	३	०.०९	४.५	३.००	०.०९	४.४	३		
क)	पूजीगत खर्चको जम्मा			९३.०४	४०३५		५२.१३	१३९०			
आ)	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू										
१	अनुगमन, मूल्यांकन तथा भ्रमण खर्च		४५	०.१७	७.७	२८	०.१७	४.८५			
२	सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम		३३	०.२	९	३३	०.२०	८.७७			
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			०.३७	१६.७०		०.३७	१३.६२			

२३/१/२०२०
आयोजना प्रमुख



नेपाल सरकार
जनता समाजवादी पार्टी
विद्युत विकास विभाग
सुदूरपश्चिम प्रदेश
काठमाण्डौ

क्र.सं.	कार्यक्रम/ क्रियाकलाप	ईकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			आयोजनको कुलमध्ये		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	सम्पन्न परिमाण	भारित प्रगति	
१	२	३	४	५	६	१०	११		१४	१५	१६
ग)	कार्यक्रम खर्च तर्फको जम्मा (क+ख)			९३.४१	४०५१.९२		५२.५०	१४०३.६२			
घ)	उपभोग खर्च				७६.०४			३६.३२			
ङ)	कार्यालय संचालन खर्च				१९७.६४			१२६.			
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)				४३२५.६०			१५६५.९४			

चौमासिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: (ग) को महल ११/८x१००

वार्षिक प्रगति गणना गर्दा प्रतिवेदन अवधिको भारित प्रगति: हरफ (ग) को महल ११/५x१००

दृष्टव्यः

भौतिक प्रगति

५६%

- १ सालबसाली कार्यक्रमहरुको हकमा महल १४ र १५ भर्नुपर्दैन ।
- २ वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा महल ७।८ र ९ भर्नुपर्दैन ।
- ३ वार्षिक लक्ष्य प्रगति प्रस्तुत गर्दा सो आ.व.को मलह १२ र १३ भर्नुपर्दैन । रा.यो.आ. (के.अ.मू.) फा.नं. २

आयोजना/ कार्यालय प्रमुखको दस्तखत र मिति:

विभागिय /संस्था प्रमुखको दस्तखत र मिति:

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र मिति:

आयोजना प्रमुख