

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन



बजेट फा.नं.६.०४.०५

रा.यो.आ.(अम्) फा.नं. २

पाना नं.१/ २

१२. सोधभर्ना स्थिति :-

क) माग गर्नु पर्ने रकम रु : ७,२२,६८८४५.५९

ख) माग गरेको रकम रु ७,२२,६८८४५.५९

ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम रु ६,७९,६८,८४५.५९

१. आ.व :- २०७३/०७४
 २. बजेट उपशीर्षक नं :- ३०८११२
 ३. मन्त्रालय :- उर्जा मन्त्रालय
 ४. कार्यक्रम / आयोजनाको नाम :- वीटीगंगा जलविद्युत आयोजना
 ५. आयोजना / कार्यलय प्रमुखको नाम :- श्याम किशोर यादव
 ६. यस अवधिको बजेट रु :- ३७,८२,१४,०००
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार :- रु
 (२) संस्था :- १४,५५,६४,०००
 (३) जनसहभागिता :-
 (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु २३,३७,५०,०००
 (२) अनुदान :-

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत :- १५,५३,२२,२२९.१८ र ४१.०६%
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार रु
 (२) स्थानीय निकाय / संस्था :- रु ८,३०,५०,०००.००
 (३) जनसहभागिता :-
 (ख) वैदेशिक (१) ऋण :- रु ७,२२,६८,८४५.५९
 (२) अनुदान :-
 ८. घातु आ.व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :- रु १५,५३,२२,२२९.१८ र ४१.०६ %
 ९. कुल लागतमध्ये सुरुदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रगति :
 १०. आयोजनाको सुरुदेखि यस अवधि सम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :- ३०%

(रकम रु. लाखमा)

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक कार्यक्रम			वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस		आयोजनाको कुलमध्ये		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	आ.व.को प्रगति	हालसम्मको	परिमाण		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१६
(अ) पूँजीगत खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:																
१	जग्गा खरिद	रोपनी	७२	८.५५	३२४.	७२.	८.५५	३२४.०	६५.	७.७२	२८६.२९	६५.	७.७२			
२	भवन निर्माण	प्र.श.	१	१५.८६	६००.	०.६	१५.८६	६००.०	०.४९	१०.९५	२४८.५३	०.९	२.६४			
३	फर्निचर	वटा	५८	०.२	७.५९	५८.	०.२	७.५९	५८.	०.२	७.५३	५८.	०.२			
४	सवारीसाधन	वटा	१	०.०७	२.५	१.	०.०७	२.५	१.	०.०७	२.०५	०.	०.			
५	मसिन तथा औजार	वटा	२०	०.१८	६.८२	२०.	०.१८	६.८	२०.	०.१८	६.५९	०.	०.			
६	पहुँच मार्ग निर्माण (७६५ मि.) सम्म	प्र.श.	०.१५	०.७९	३०.	०.१५	०.७९	३०.०	०.१५	०.७९	२९.५४	०.	०.			
७	पुल तथा पहुँच मार्ग	प्र.श.	०.४५	२२.४७	८५०.	०.४५	२२.४७	८५०.०	०.३	१४.९८	४६०.४२	०.३	१४.९८			
८	खानेपानी सभै, डिजाईन तथा निर्माण(खानेपानी तथा सरसफाई संरचना निर्माण)	वटा	४	०.५३	२०	४.	०.५३	२०.०	४	०.५३	२०.	४	०.५३			
९	Mastamandu देखि पावरहाउस पहुँच मार्गको निर्माण	मी	१	०.५३	२०	१.	०.५३	२०.०	१	०.५३	१९.२	१.०	०.५३			
१०	Surge tank देखि हात्तीकोट सम्म पहुँच मार्ग सर्भेक्षण तथा निर्माण	कि .मी	१	०.५३	२०	१.	०.५३	२०.०	१	०.५३	२०.	१.०	०.५३			
११	भगवती मा .वि स्कूल संरचना निर्माण सहयोग (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६	१.	०.१६	६.०	१	०.१६	४.८	१.०	०.१६			
१२	हात्तीकोट पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६.	१.	०.१६	६.०	१.	०.१६	६.	१.	०.१६			
१३	बाबला स्कूल पूर्वाधार निर्माण (अन्य)	कोठा	१	०.१६	६.	१.	०.१६	६.०	१.	०.१६	६.	१.	०.१६			
१४	ठाटिबजार खानेपानी निर्माण (अन्य)	प्र.श.	१	०.४	१५.	१.	०.४	१५.०	१.	०.४	१५.	१.	०.४			
१५	आयोजनाको लागि Lift Water Supply scheme	प्र.श.	१	०.५३	२०	१.	०.५३	२०.०	१	०.५३	२०.	१.०	०.५३			

P. Pandey

[Signature]

क्र.सं.	कार्यक्रम	एकाइ	वार्षिक कार्यक्रम			वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ.व.को प्रगति		आयोजनको कुलमध्य हालसम्मको		कैफियत
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	भारित	खर्च	परिमाण	
१६	ठाटी नि मा वि पूर्वाधार निर्माण सहयोग ।	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	१	०.२६	१०.	१.०	०.२६			
१७	Community Support को लागि (सिचाई तथा अन्य पूर्वाधार) (अन्य)	वटा	५	१.९८	७५	५.	१.९८	७५.०	५	१.९८	७५.	५.०	१.९८			
१८	विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श (२० मे .वा .)	वटा	०.५५	३४.३७	१३००	०.५५	३४.३७	१३००.०	०.३०	१८.७५	१४०.	०.१	६.२५			
१९	प्रसारण लाईनको सर्वेक्षण, डिजाईन तथा वातावरणीय अध्ययन	वटा	०.३०	१.९८	७५	०.३	१.९८	७५.०	०.१०	०.६६	१४.	०.१	०.६६			
२०	निर्माण सुपरभिजन परामर्श (विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण लाईनको अनुसंधान तथा परामर्श)	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	०	०	०	०	०			
२१	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	०.४०	२.४	९१	०.४	२.४	९०.९	०.३०	१.८	०.	०.३	१.८			
२२	माथिल्लो बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना (६.२) को विस्तृत अन्य पूर्वाधार सम्बन्धी परामर्श इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	०	०.००	०.००	०.००	०.			
२३	बुढीगंगा (जुगाडा) प्रारम्भिक अध्ययन	पटक	१	०.२६	१०.	१.	०.२६	१०.०	१.	०.२६	१०.	१.	०.२६			
२४	Community Support को लागि अन्य कार्यहरु सर्वेक्षण तथा डिजाइन(अन्य)	वटा	१	०.२६	१०	१.	०.२६	१०.०	१	०.२६	१०.	१.०	०.२६			
२५	Project Accounting Software (सफ्टवेयर खरिद)	वटा	१	०.१३	५	१.	०.१३	५.०	१	०.१३	५.	१.०	०.१३			
(क)	पूँजीगत खर्च कार्यक्रमको जम्मा			९३.२८	३५२९.७५		९३.२८	३५२९.७५		६१.९९	१४१५.७७					
आ)	चालू खर्च अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू:															
१	अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च	पटक	४५	०.१६	५.८८		०.०५	१.९								
२	सीप विकास तथा जनचेतना तालिम	पटक	३३	०.२८	१०.३५		०.१	३.५								
ख)	चालू खर्च कार्यक्रमको जम्मा			७८	०.४४	१६.२३		०.१५								
ग)	कार्यक्रम खर्चको जम्मा (क+ख)			९४	०.४४	३५४६		९३								
घ)	उपभोग खर्च	जना/संख्या		१.९६	७३.३३		०.६९	२६.३४५								
ङ)	कार्यालय सञ्चालन खर्च			५.१३	१६२.८४			५६.४१३								
च)	कुल जम्मा खर्च (ग+घ+ङ)			१००.८१	३७८२.१४			३६१७.८५		६१.९९	१४१५.७७					
						तेस्रो चाँमासिक अवधिको भारित प्रगति				६६.४५ %						



Paudyal

dr