



विद्युत विकास विभाग
बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना
मासिक प्रगति विवरण

मन्त्रालय/निकायको नाम: विद्युत विकास विभाग

२०७२ साल श्रावण महिना

आयोजनाको नाम: बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना

अ.	मासिक रुपमा सम्पन्न भएका मुख्य-मुख्य कामको विवरण			
क.	परिमाण खुलाउन सकिने कामको विवरण भएको			
	सम्पादित प्रमुख कार्यहरु	यो महिनाको उपलब्धि	चालू आ.व. को यो महिनासम्मको उपलब्धि	गत वर्षको सोही महिनाको तुलनामा यस महिनाको प्रगति (प्रतिशतमा)
१.	जग्गा अधिग्रहण			
ख.	परिमाण खुलाउन नसकिने कामको विवरण :			
१.	आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने कुल २१७ रोपनी जग्गामा १३६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको र बाँकी जग्गाको मुआब्जा रकमको लागि आ.व.(२०७२/०७३) मा बजेट विनियोजन भएको र मिति (२०७२/०४/१२) मा चालू आ.व. को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतीको लागि विभागमा पेश गरिएको र हाल सम्म स्वीकृत नभइसकेकोले स्वीकृती पश्चात उक्त समयमा मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिने ।			
२.	कार्यालय भवन तथा क्याम्प साईटको PQ Document मुल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई Draft Bidding Document SFD लाई सहमतिको लागि पठाईएको र सहमति प्राप्त हुना साथ बोलपत्र आव्हान गरिने ।			
३.	विद्युत गृह पहुँच मार्ग (०+७६५) को Aligment र Earthwork सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइ Gabion तथा अन्य संरचना सम्बन्धी कार्य भइरहेको ।			
४.	पुलको तथा पहुँच मार्गको लागत अनुमान तथा PQ Document साउदी फण्ड र विभागबाट स्वीकृत गराई मिति (२०७२/०४/१३) मा Invitation for Prequalification को सुचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको ।			
५.	विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग र वातावरणीय अध्ययन कार्यको लागि छनौट भएको परामर्शदाता (स्मेक - उदय जेभी) संग मिति (२०७२/०३/१४) मा सम्झौता गरी कार्यदेश दिईसकेको । संयुत उपक्रमको भ्याट / प्यान दर्ता सम्बन्धी परामर्शदाताबाट फरक धारणा प्रस्तुत भएकोमा आयोजनाले प्रस्ट पारी छिटो काम सम्पन्न गर्न पत्राचार भएको ।			
आ.	कार्य सम्पादनका सिलसिलामा अनुभूत गरिएका मुख्य मुख्य समस्या/ मुद्दाहरु			
१.	कुवेत र साउदी फण्डबाट सम्पूर्ण कार्यको लागि सहमति लिनु पर्ने भएको र सहमति प्राप्ती गर्न ढिलाई हुनाले कार्य प्रगतिमा ढिलाई भएको ।			
२.	वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतीमा ढिलाई भएकोले जग्गा प्राप्ती कार्य तथा अन्य पूँजीगत कार्यमा ढिलाई भएको ।			
इ.	समस्या समाधान गर्न गरिएको उल्लेखनीय प्रयासहरु			
१.	ऋण दाताहरूसंग लगातार समन्वय गरी प्रकृया छिटो गर्ने प्रयत्न गरिएको ।			
२.	वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृतीको लागि आयोजनाबाट पटक पटक अनुरोध तथा समन्वय गरिएको ।			

Prava
102/02/04

